



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นางจิราภรณ์ วิรัตน์โกสิน (ที่ดินจัดสรร)

อ้างถึง หนังสือ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

บันทึก

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๐๘ ม.ค. ๕๙

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

และ - ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.
(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

๑) รายละเอียด

๑. นางจิราภรณ์ วิรัตน์โกสิน เลขที่ ๕๖/๕๘ ม.๑๑ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒. ขออนุมัติขยายเขตฯ เพื่อใช้ไฟฟ้า ที่จัดสรรบริเวณ ม.๙ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี จำนวน ๔๒ แปลง

มีเนื้อที่ประมาณแปลงละ ๑๐๐ ตารางวา อาคารพาณิชย์ จำนวน ๔๐ คูหา ประเมินโหลดรวมประมาณ ๓๔๒.๒ กิโลวัตต์

๓. สถานที่ขอใช้ไฟฟ้ารับไฟจากสถานีจ่ายไฟ จันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๗ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๙ ก.ม.

๔. สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปักเสา คอ. ๑๒ ม. จำนวน ๑๙ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๗๕๐ ม. , ติดตั้งล่อฟ้า ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอ. ๑๒ ม. จำนวน ๙ ต้น , พาดสายด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๒๐๕ ม. , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก ปักเสา คอ. ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น ประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง ๒ ชุด , ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ , ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ , ๑ เครื่อง

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอ. ๘ ม.(ชำรุด)คั่นกฟ.จำนวน ๑๑ ต้น , ย้ายสายแรงต่ำเดิม ปะพาด บนเสาที่ปักใหม่ ระยะ ๕๐๐ ม.,ปักเสา คอ. ๙ ม.จำนวน ๒๒ ต้น , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๖ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๕๗๒ ม., พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ต.มม. ๓ เฟส ได้ชัวยคา ระยะ ๑๖๐ ม ติดตั้งล่อฟ้าระบบ ๓ เฟส จำนวน ๓ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%	๒๖๐,๘๒๐.๔๐ บาท	๒. แผนกแรงสูงภายนอก	๒๖๓ ๑๒๖.๒๒ บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	๔๘๑,๙๖๓.๑๔ บาท	๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	๕๘๕ ๐๗๐.๗๓ บาท
๕. เงินสมทบ	๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท		

งบผู้ใช้ไฟ รวม.../- ๒ -

งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน

๑,๖๓๑,๙๘๐.๕๙

บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๗๘ /๒๕๕๙

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.จบ.

๐๘ ม.ค. ๕๙

(ลงชื่อ)



(นายวัชรชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๐๘ ม.ค. ๕๙