



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๐๒ ก.พ. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- น.ส.สมใจ ชำนิปั้น (โกดังรับซื้อผลไม้)

อ้างอิง คำร้อง ที่ ๔๔/๑ ลว. ๑๘ ม.ค. ๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

และ

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

(แนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

๑) รายละเอียด

๑.) น.ส.สมใจ ชำนิปั้น เลขที่ ๔๐/๗ ม.๙ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้ง หม้อแปลง บริเวณ โกดังผลไม้
ม.๘ ต.คลองใหญ่ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบ แรงสูงภายใน
หม้อแปลงเอง มี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.) สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ของสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๒ ก.ม.

๒. วิธีการดำเนินการ

๑.๕ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ
๒๕ ม. , ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๒ จุด

๒.๕ แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟก.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๓.๕ แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๙ ม.(ชำรุด) คั่นคลัง จำนวน ๒ ต้น , ย้ายสายแรงต่ำเดิมไปพาดบนเสาแรงสูง ที่
ปักใหม่ ระยะ ๒๕ ม. , ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๒ จุด

๔.๕ แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑) แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๓๒,๙๙๒.๙๓	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๖,๙๔๓.๕๑	บาท
๓.๑) แผนกแรงต่ำภายนอก	๑๖,๐๒๘.๓๑	บาท	๓.๔) ค่าฮอทไลน์	๑๒,๒๒๕.๒๕	บาท
๓.๕) เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวม ค่าขยายเขต	๘๘,๑๙๐.๐๐	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒) ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๑) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวม ค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕) ค่าประกัน.../...

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคา ดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ร.๒ จบ.(บค.)/ ๔๕๘/๖๕๕๘

ทผ. วจ.,ทผ.กส.,ทผ.คส.,ทผ.บป.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๐๒ ก.พ. ๕๙



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๐๒ ก.พ. ๕๙