



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟผ.จบ. - บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง คำร้อง ลว. ๒๒ เม.ย. ๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

และ

(แผนก / กฟผ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.) บริษัท โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ ๑๘๔/๑๘๘ อาคารพอร์มทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
แจ้งความประสงค์ ขอดัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๑ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๕๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็น ผู้ดำเนินการ
ก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๙ ของสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (กฟผ.ลงทุน ๑๐๐%)

๑.๑. พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. เพิ่มเฟส ๑ เส้น ระยะ ๔๘๕ ม.

๒. แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟผ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์

ขนาด ๒๕๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวาร์

๓. แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑) แผนกแรงสูงภายใน	๑๘,๖๗๙.๗๙	บาท	๓.๒) แผนกเงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๑) ค่าขอท่อน	๙,๔๗๓.๒๕	บาท			
รวม ค่าขยายเขต	๕๓,๑๕๓.๐๔	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒) ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๑) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวม ค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕. ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยีนราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายทำงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.ว จบ.(บค.)/ ๑๘๕๒ / ๒๕๕๗

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๑๑ พ.ค. ๕๗

(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๑๑ พ.ค. ๕๗