



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายภูเมศ จำปาวงค์ (หอพัก)

อ้างอิง คำร้องที่ จบ.๑๙๗/๑ ลว. ๒๓ พ.ค. ๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ

นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายภูเมศ จำปาวงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ม.๑๑ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณหอพัก เลขที่ ๘๘/๙ ม.๑๑ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๕๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลง ๑๐๐ โวลต์ นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๒ ของสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๗ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) ปีกเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/ ๑๙๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๖,๙๕๑.๔๙	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๙,๑๕๐.๓๐	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๘,๙๔๖.๐๕	บาท
รวมค่าขยายเขต	๖๐,๐๕๒.๘๔	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓)แผนกตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และค่าใช้จ่าย หน่วยงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๒๔๗๘ / ๒๕๕๗

ทผ.บค., ทผ.บป., ทผ.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายศักดิ์ ศิริชนะศาสตร์)

รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๑๖ มิ.ย. ๕๕



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๑๖ มิ.ย. ๕๕