



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.จป.

ถึง ผจก.จป.

เลขที่

วันที่

๒๗ ก.ย. ๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จป. - นายสมชาย บุญเกิดทรัพย์สิน

อ้างถึง คำร้องที่ จป.๓๔๖/๑ ต.ว. ๕ ก.ย. ๕๕

เรียน ผจก.จป. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ณ

และ

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

(แนบ ก / กฟฟ.) ผบค.จป.

๑) รายละเอียด

๑.) นายสมชาย บุญเกิดทรัพย์สิน เลขที่ ๒๔/๑ ม.๘ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บอลั๊ยกัก ม.๕ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๓๓.๕ เควีโอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน, หม้อแปลงเอง โดยมี นายพิสิษฐ์ หลัทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.) สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๐ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินงาน

๑. แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ปักเสา คอ. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น, ปักเสาต่อหม้อ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕ ม. จำนวน ๑ ต้น

พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๖ ม.

๑.๒ ผู้ไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์

ขนาด ๓๑.๕ เควีโอ จำนวน ๑ เครื่อง, จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๙๕ กิโลวาร์

๒. แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑) แผนกแรงสูงภายใน

๖๘,๐๖๗.๔๙ บาท ๓.๒) แผนกเงินสมทบ

บาท

๓.๓) ค่าฮอตไลน์

๘,๘๗๗.๓๗ บาท

รวมค่าขยายเขต

๑๐๘,๙๔๔.๘๖ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บาท

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม

๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดปีราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)// ๕๐๙๖/๒๕๕๙

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายชนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๒๗ ก.ย. ๕๙



(นายธวัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๒๗ ก.ย. ๕๙