



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๐๔ พ.ย. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - นางกนิษฐา เกศศรีพงษ์ศา (หอพัก)

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๓๘๗/๑ ลว. ๖ ต.ค. ๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

นั้น

และ

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นางกนิษฐา เกศศรีพงษ์ศา บ้านเลขที่ ๓๐๑/๓ ม.๑๔ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณหอพัก ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ ข้าอุไร เลขทะเบียน สพก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๖๓ เมตร
เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น ,

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ๙ ม. จำนวน ๒ ต้น(ชำรุด) คืบคลั่ง

๓.๒ ย้ายสายแรงต่ำเดิม ระบบ ๓ เฟส มาพาด บนเสาแรงสูงที่ปักใหม่ ระยะทาง ๖๓ ม.

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

๓๓,๗๑๖.๓๘

บาท

๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน

๑๘,๘๒๓.๖๗

บาท

๓.๓)แผนกเงินสมทบ

๑๖,๐๐๐.๐๐

บาท

๓.๔) แผนกแรงต่ำภายนอก

๒๒,๙๑๒.๓๖

บาท

๓.๕)ค่าฮอทไลน์

๘,๖๑๘.๖๙

บาท

รวมค่าขยายเขต

๑๐๐,๐๗๑.๑๐

บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ

๗,๕๐๐.๐๐

บาท

๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย

๓,๐๐๐.๐๐

บาท

๔.๓) ค่าตรวจสอบ... / - ๒ -

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท
๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๕๗๒๓ /๒๕๕๕


ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายศักดิ์ ศิริชนะศาสตร์)

รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๐๔ พ.ย. ๕๕


(นายวัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๐๔ พ.ย. ๕๕