



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จป.

เลขที่

เรื่อง

อ้างถึง

เรียน

และ

ถึง ผจก.จป.
วันที่ ๐๖ ธ.ค. ๕๙

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จป.- บ.ไต่โยต้า จันทบุรี ยูสคาร์ จำกัด

คำร้องที่ จบ.๔๕๑ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๙

ผจก.จป. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จป.

๑) รายละเอียด

๑.)บ.ไต่โยต้า จันทบุรี ยูสคาร์ จำกัด เลขที่ ๖๐ ม.๑๔ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ

ศูนย์ไต่โยต้า ม.๑๔ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบ

แรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง โดยมี นายพิศสัย ภาระยะ เลขทะเบียน สฟก.๓๗๐๗ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี ของสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ตมม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๒ ม.

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๔๘ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

๓.๓)แผนกเงินสมทบ

รวมค่าขยายเขต

๒๔,๑๑๔.๕๕ บาท ๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน
๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๓.๔)ค่าฮอทไลน์
๖๒,๖๒๕.๗๗ บาท ๑๓,๐๑๒.๕๐ บาท
๙,๔๙๘.๗๓ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง

รวมค่าธรรมเนียม

๗,๕๐๐.๐๐ บาท ๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย
๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


จึงเรียนมาเพื่อ.../ - ๒ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๕๒๕๗/๒๕๕๙


ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายธนภัทร สิริภักดิ์นันท์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๐๖ ธ.ค. ๕๙


(นายวิชัย บุญเรือง)

ทผ.ปค.

๐๖ ธ.ค. ๕๙