



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๐๓ มี.ค. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- บ.ชัชชัยเภสัช จำกัด

อ้างอิง คำร้องที่ จบ.๗๙/๑ ลว. ๑๗ ก.พ. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บ.ชัชชัยเภสัช จำกัด เลขที่ ๙๖ ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ บริษัท ชัชชัยเภสัช จำกัด ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๔ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟฟ.ดำเนินการ ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น เพื่อติดตั้งมิเตอร์แรงสูง

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์

ขนาด ๔๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๗,๑๐๐.๖๗	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๕๒,๔๓๗.๐๐	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าฮอตไลน์	๘,๔๓๗.๔๗	บาท
๓.๕)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท	รวม	๑๐๐,๙๖๘.๑๔	บาท
รวมค่าขยายเขต	๑๐๐,๙๖๘.๑๔	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อ.../ - ๒ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๓๕๐ / ๒๕๖๐

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประสิทธิ์ ชำนาญไพร)

นตท.๘ รักษาการแทน ผจก.จบ.

๐๓ มี.ค. ๖๐



(นายรณ สีสะ)

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.

๐๓ มี.ค. ๖๐