



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายกิตติสิน สหายสุข

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๓๑๒ ลว. ๑๒ ก.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น (แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายกิตติสิน สหายสุข เลขที่ ๓๒ ม.๘ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ หมู่ที่ ๘ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน,หม้อแปลงเอง โดยมี นายอนุวัตร ชิตวรการ หลักทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๗๒๐ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าระบบ ๒๒ โวลต์ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ค.ม.ม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๓๑ ม. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟพ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๔๘ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๒๖,๘๘๑.๓๕	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๗,๒๒๑.๒๕	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าฮอตไลน์	๘,๗๒๑.๐๕	บาท
๓.๕)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๗๑,๒๕๓.๖๕	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ก.๒๗ / ๒๕๖๐

หม.บค.,หม.บป.,หม.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธน สีสะ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หม.บค.

๓๑ ก.ค. ๖๐



(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.กฟจ.จบ.

131 ก.ค. 2560