



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - สนง.ทม.ท่าช้าง (สวนสาธารณะ)

อ้างถึง หนังสือที่ จบ.๕๒๔๐๓/๑๒๗๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชก.(ท.)

ตามบันทึกที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง เลขที่ ๕๕ ถ.รักศักดิ์มงคล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับ สวนสาธารณะ ม.๙ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปักเสาเคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๙๒ ม. ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน ๑ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาเคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๕ ม.

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา เคอร์. ๙ ม. จำนวน ๒ ต้น (คืนคลังกฟภ.) ย้ายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ไปพาดบนเสาแรงสูงที่ปักใหม่

๕.แผนกมีเตอร์ ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๔๙,๕๐๐.๔๔ บาท	๒.แผนกแรงสูงภายใน	๓๗,๙๒๓.๓๖ บาท
๓.แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๗๔,๘๓๒.๔๐ บาท	๔.แผนกแรงต่ำภายนอก	๖,๖๕๖.๔๘ บาท
๕.เงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท	๖.ค่าขอทโหนด	๙,๐๔๐.๙๓ บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๔๐๒,๙๕๓.๖๑ บาท		

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑.ค่าตรวจสอบการเดินสาย ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๑.เรียกเก็บค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ยกเว้นส่วนราชการ

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยี่สิบราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้คำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.../...

ที่ ก.๒จบ.(บค.) / ๔๑๗๒ / ๒๕๖๐

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.คส.,ทผ.กส.,ทผ.ปป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายโสภณ ยนจอหอ)

ทผ.ปป. รักษาการแทน ผจก.จบ.

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายธนู สีทะ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐