



ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ELECTRICITY AUTHORITY

ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕

ขอขยายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรู๊ป จำกัด
คำร้องที่ จบ.๓๓๔ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕
ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
เรียบร้อยแล้ว.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรู๊ป จำกัด เลขที่ ๓๔๓ ชั้น ๕-๖ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ แจ้งความประสงค์ขยายฯ
ม.๕ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
ไฟเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเองโดยมี นายวิวัฒน์ พิมพ์สาร เลขทะเบียน
๒๘๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟคิชฌกูฏ ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๐.๗ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลท์
๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๘ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓.แผนกมิเตอร์

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย ประกอบซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน		
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๒๗,๘๖๗.๑๖	บาท /
๓.ค่าปฏิบัติงานด้านออนไลน์	๘,๖๘๗.๖๖	บาท /
๔.เงินสมทบ	๑๘,๕๕๑.๖๘	บาท /
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท /
	๖๕,๑๐๖.๕๐	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๓๒๓๗/๒๕๖๕

เรียน ทม.บค.,ทม.บป.,ทม.กส.,ทม.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องกับต่อไป

(ลงชื่อ)



นายดิเรก จินากำเนิด

10 ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.

20 กค 2565



(นายตราวุธ ค่อนหน่าย)

ชผ.บค.จบ.ปฏิบัติงานแทน ทม.บค.จบ.