



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง กฟจ.ตราด-บริษัท สหกิจตราด จำกัด
ม.๙ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๘๙๑๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง กฟจ.ตราด-บริษัท สหกิจตราด จำกัด ม.๙ ต.เนินทราย
อ.เมือง จ.ตราด นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สหกิจตราด จำกัด ม.๙ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด มอบอำนาจ
ให้กับ นายชนพล ชุติริ บ้านเลขที่ ๘๕/๑ ซ.สระปรีอ ม.๓ ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด ตามหนังสือ
มอบอำนาจ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอใช้ไฟให้กับ บริษัท สหกิจตราด จำกัด ม.๙ ต.เนินทราย
อ.เมือง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี.วงจรที่ ๓ ของสถานี
ไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๗ ก.ม.

๒. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่
แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุด
ที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว
ปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐
เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยทาง ผขฟ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง

๕. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ**๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)****๒.๑. แผนกแรงสูงภายใน**

- () ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน - ต้น (ตามลำดับ) พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน ๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น , ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๒.๒. แผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- (/) ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง

รวมเงิน ๒๒,๓๘๑.๐๐ บาท**๓. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก****๓.๑. แผนกแรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟสมทบ๕๐%)**

- (/) ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน ๖ ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน ๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน ๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น , ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด
- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๕๗ ม.
- (/) ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงสูง จำนวน ๓ ชุด , ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน ๒ ชุด

๓.๒. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก

- (/) ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด ๘ ม. จำนวน ๓ ต้น(ส่งคืนคลัง)
- (/) ร้อยถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๗๗ ม.(นำกลับมาใช้)
- (/) ร้อยถอนแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") จำนวน ๔ ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ(นำกลับมาใช้)
- (/) ร้อยถอนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๑๕(๕๕) แอมป์ จำนวน ๓ เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)

๓.๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- (/) เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น , ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด

รวมเงิน ๑๐๘,๖๑๐.๐๐ บาท

๔. ค่าธรรมเนียม

๓.๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(แรงสูง)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓. ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเงิน	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๕. สรุปค่าใช้จ่าย

๕.๑ ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

๑๖๐ เควีเอ.ๆ ละ ๑๐๐ บาท	เป็นเงิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.๒. ค่าก่อสร้างงานขยายเขตภายนอก	เป็นเงิน	๑๐๘,๖๑๐.๐๐	บาท
๕.๓. ค่าก่อสร้างงานขยายเขตภายใน	เป็นเงิน	๒๒,๓๘๑.๐๐	บาท
๕.๔. ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท
๕.๕. ค่าบริการHotline	เป็นเงิน	๑๘,๔๘๘.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๗๗,๙๘๙.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๒,๔๕๙.๒๓	บาท
รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ		๑๙๐,๔๔๘.๒๓	บาท

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟ
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๑๖๐ เควีเอ.ๆ ละ ๔๐๐.๐๐ บาท
จำนวน ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท แจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอยขยายเขต แผนผัง ประमाणการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว




(นายพิติ มีสังข์)

ทพ.บค.กฟจ.ตราด

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ ตร.(บห.) ๗๔๕๖ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายวัชชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟจ.ตราด

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

