



# บันทึก

จาก	ผบค.กฟอ.สอยดาว	ถึง	ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่		วันที่	๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว – นายชรัชชัย ลากทรงสุข		
ข้างต้น	คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๙๐๐๐๔๐๔๑๗๓/ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘		

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
ให้กับ บ้านเลขที่ ๕๐๔ ม.๓ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นั้น  
(แผนก/กฟฟ.) ผบค.กฟอ.สอด. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## ๑. รายละเอียด

๑.๑ นายชรัชชัย ลากทรงสุข บ้านเลขที่ ๕๐๔ ม.๓ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงบริเวณบ้านเลขที่ ๕๐๔ ม.๓ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ก่อสร้างระบบแรงสูงภายใต้ หม้อแปลงเอง โดยมีนายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเอง

๑.๒ สถานที่ขอใช้เฟร็บไฟระบบ ๒๒ เครื่อง วงจรที่ ๓ ของสถานีไฟฟ้าไปร์น้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๒๕ กม.

## ๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑.๑ แผนกแรงสูงปักเสาครอ.๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น, พาดสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖ เมตร (งบ ผชพ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๑.๒ แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา ครอ.๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น, พาดสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร (กฟภ.ลงทุน ๕๐% ผชพ.สมทบ ๕๐%)

๒.๒ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน

๒.๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (งบ ผชพ. ทรัพย์สิน ผชพ.)

๒.๒.๑.๑ กฟภ. ดำเนินการติดตั้งชุดต่อไลน์แยกระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด, พาดสาย ๕๐ SAC ระยะทาง ๖ เมตร

๒.๒.๑.๒ ผชพ. ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายใต้ตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง, จัดหาและติดตั้งค่าปาชีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๒.๓ แผนกนิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที่ แรงต่ำ ๕๕๐/๕ จำนวน ๓ ชุด

๓. เงินลงทุนขยายเขต

๓.๑ แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๓๓,๗๙๗.๓๑	บาท
๓.๑ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๓๕,๐๖๔.๗๗	บาท
๓.๓ แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	๑๒,๗๗๗.๗๕	บาท
๓.๔ ค่าสมทบการก่อสร้าง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๕ ค่าบริการ Hot line	เป็นเงิน	๒๐,๖๘๔.๘๐	บาท
๓.๕ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๗,๘๖๒.๗๓	บาท
รวมค่าขยายเขต	เป็นเงิน	๑๒๐,๑๔๗.๔๖	บาท

๔. ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์

๔.๑ ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	เป็นเงิน	๘,๐๒๕.๐๐	บาท
๔.๒ ค่าตรวจสอบการเดินสาย	เป็นเงิน	๓,๒๑๐.๐๐	บาท
๔.๓ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๑๔๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๑๓,๓๗๕.๐๐	บาท

๕. ค่าประกันการใช้ไฟ

๕.๑ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ราคางวดล่าวมีกำหนดดังนี้			

เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำขอ, แผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้า  
งาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายศิริชัย สมสมัย)

พ.บค.

ที่ ก.๒ สอต.(บค.) ๐๖๐/๒๕๕๙  
เรียน ชจก.กพอ.สอต., พ.บค., พ.กส., พ.บป.  
อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีรันนท์)

ผจก.กพอ.สอต.

แผนกบริการลูกค้า

โทรศัพท์ ๐๓๕-๔๒๗๗๑๖

โทรสาร ๐๓๕-๓๘๓๓๕๑