



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.3

เลขที่


บันทึก

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท เจ เอส วาย ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด

อ้างอิง ก.๒เพ(บต.)๙๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต. 

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ให้ดำเนินการขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง บริษัท เจ เอส วาย ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ๒๓๘/๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ขอใช้ไฟ อาคารสำนักงานในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ๘๘๘/๙ ม.๒ ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

WBS:C-๕๘-H-PHECM.๐๑๐๓.๐๑.๑

- ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๒ ต้น
- ติดตั้งคอนชุด BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งคอนชุด DE ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งคอนชุด DDE ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีเอ จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งคอนชุด AERIAL CABLE ๕-๖๐ องศา ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีเอ จำนวน ๑๙ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. ระบบ ๒๒ เควีเอ ๓ เฟส ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
- พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ตร.มม. ระบบ ๒๒ เควีเอ ๓ เฟส ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

WBS:C-๕๘-H-PHECM.๐๑๐๓.๐๒.๑

- ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งคอนชุด BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งคอนชุด DDE ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. ระบบ ๒๒ เควีเอ ๓ เฟส ระยะทาง ๔๐ เมตร

ข้อเท็จจริงและการดำเนินการ

เนื่องจากตามประมาณการคิดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ไว้ไม่พอใช้งาน ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มจากการประมาณการไว้เดิม เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ จึงจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ดังนี้

WBS:C-๕๘-H-PHECM.๐๑๐๓.๐๑.๑

- พืจี. คอนเนคเตอร์ ๓ สลัก ขนาด ๗๐-๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๖ อัน
- เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐-๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม. จำนวน ๒ อัน
- สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๗๐ มม. จำนวน ๑ ชุด
- ยูแคลมป์ สลัก ๑ ตัว เอ็ม ๘ จำนวน ๒๐ อัน

WBS:C-๕๘-H-PHECM.๐๑๐๓.๐๒.๑


- ชุดบัสบาร์ BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด
- เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐-๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม. จำนวน ๒ อัน
- สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๗๐ มม. จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่าย

- แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๑,๐๒๖.๐๐	บาท(งบลงทุน)
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๐,๒๓๑.๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๗๑๖.๑๗	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟที่จะต้องชำระเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๕๓.๑๗ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว(กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน)ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ใช้ไฟได้รับทราบและยินดีชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบ ประमाणการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน และรายละเอียดต่างๆมาด้วยแล้ว


(นายจักรภร แสงสูง)
พชง.๓

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๖๕๔/๖๕๖๐

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)

ทม.บต.ปฏิบัติการแทน ผจก.กฟผ.พ