



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชลบุรี

ถึง ผจก.ชลบุรี

เลขที่

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชล. - นายประเสริฐ งามไสว ลังผลไม้ ม.๑ ต.บ่อ อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๗๓๒๑ ลว. ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.ชลบุรี.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ ลังผลไม้ ม.๑ ต.บ่อ อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น

(แผนก / กฟพ.). ผบต.ชลบุรี / กฟส.อ.ชลบุรี ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

๑.๑ ผู้ใช้ไฟ นายประเสริฐ งามไสว อยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๔ ม.๑ ต.ซึ่ง อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี

๑.๒ สถานที่ขอใช้ไฟ ลังผลไม้ ม.๑ ต.บ่อ อ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๑๒๕ กว.

๑.๓ ขอตติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง เอง โดยมี นายชัยโรจน์ ข้าอุไร สฟก. ๒๑๐๖ เป็นวิศวกร ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๑.๔ สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชลบุรี วงจรที่ ๕ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๘ กม.

๑.๕ สภาพภูมิประเทศสะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๙๐๐๔๐

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐% ติดตั้งเหล็กคานเคเบิลทางโค้ง ๕ - ๖๐ องศา จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก รื้อถอนเหล็กคานเคเบิลทางตรง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกแรงสูงภายใน กฟพ. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ตัน BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ แผนกแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟก่อสร้างแรงสูงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๕ แผนกหม้อแปลงภายใน ผู้ขอใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๖ แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาด รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๒.๗ แผนกมิเตอร์ กฟพ. ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที.แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟพ. ลงทุน

๓.๑.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐% เป็นเงิน ๒,๘๕๒.๖๙ บาท

๓.๑.๒ แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก เป็นเงิน ๖๔๘.๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่าย กฟพ. ลงทุนเป็นเงิน ๓,๕๐๐.๖๙ บาท

๓.๒ ผู้ใช้ไฟลงทุน

๓.๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐% เป็นเงิน ๒,๘๕๒.๖๘ บาท

๓.๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน ๑๕,๘๒๙.๗๕ บาท

๓.๒.๓	แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
๓.๒.๔	เงินสบทบการก่อสร้าง (๑๖๐ kVA x ๑๐๐	เป็นเงิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒.๕	ค่าพนักงานฮอทไลน์	เป็นเงิน	๙,๕๗๔.๖๕	บาท
รวมค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน			๔๔,๒๕๗.๐๘	บาท

๔. ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ มิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์

๔.๑	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗๕๐๐	บาท
๔.๒	ค่าตรวจสอบการการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๓๐๐๐	บาท
๔.๓	ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน			๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๕. ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

- เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ. ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุวรรตน์ ชัยวัชร)

ตำแหน่ง

หผ.บต.ชลบุรี

ที่ ก.๒ ขล.(บต.) ๖๓๐ /๒๕๕๙
หผ.บต. ; หผ.บง.ชลบุรี

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


นายไพรัช เทวะปรมาภรณ์
ผอ.กฟส.ชลบุรี

30 ส.ค. 2559