



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

911075609

01 18/2/98

จาก	ผบต.กฟส.อ.นธ.	ถึง	ผจก.กฟส.อ.นธ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.	นางนฤมล หนูประเสริฐ	
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๘๕๓๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘	กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘	
91000454511		1000145080	

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางนฤมล หนูประเสริฐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รูปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางนฤมล หนูประเสริฐ ๓๖๗/๓ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ หอยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๔ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มากข่าวยุ่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดໂ Holdenได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ที่ได้หัวหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากการคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกที่ภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๔	ต้น
- พาดสาย แรงดัน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
- รีอกอนสายแรงดัน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงดัน	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค่า ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงดัน		จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน		จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งภัยยึดโดย ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๒	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา		จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผงกแรงตัว	๑๓๐,๒๑๗.๒๗ บาท
๒. รือดอนแรงตัว	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๓๐,๒๑๗.๒๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๓๘,๓๓๙.๔๔ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๘,๓๓๙.๔๔ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์) กำหนดยืนย้ำฯ ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสมชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(พ.บ.ก.พ.ส.อ.น.ม.)

๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔

ที่ ก.พ.อ.น.ม.(บ.ต.) ๐๘๗/๑๔๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่ยวังต่อไป



(นายประทีป อนุกูล)

ผจก.กฟส.อ.น.ม.

๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔