



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ. ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ. อบต.นิคมพัฒนา(ขอร่วมใจพัฒนา)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๓๔๖ ลว. ๙ เมษายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก อบต.นิคมพัฒนา(ขอร่วมใจพัฒนา) แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ท้ายอาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.ร่วมใจพัฒนา ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๑ ต้น
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
- ร้อยถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๒๘๕ เมตร
- พาดสาย เมนสายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๔ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๐๖,๓๖๖.๘๘ บาท

๒. รีดอนแรงต่ำ

- บาท

๑๐๖,๓๖๖.๘๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๗,๔๔๕.๖๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๑๓,๘๑๒.๕๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑๓,๘๑๒.๕๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาทหกสตางค์) กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๐ เม.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นคม.(บต.) ๐๗๔/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ เม.ย. ๒๕๕๘