



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๔๘๗๑๒๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑๖ ป.ศ. ๒๕๕๘

นางสาวกิตติยา มาลานนท์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวกิตติยา มาลานนท์ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ沃สรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวกิตติยา มาลานนท์ ๒๒๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ หอยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โผลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดໂ Holden ได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โอลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์

๔. สภาพพื้นที่ที่ดำเนินการไม่สะอาด เก็บเศษขยะ ให้ความคิดเห็นว่า ๕

๕. ผู้ใช้ไฟยืนตืออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่อภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๓	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนเทอร์ ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๙๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งกัยยีดโดย ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๒	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนกแรงต่ำ	๙๓,๑๔๖.๑๙ บาท
๒. รือดอนแรงต่ำ	๘๕.๐๐ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๙๓,๒๓๖.๑๙ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๕๑๘.๙๑ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๙๙,๗๕๔.๑๐ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๙,๗๕๔.๑๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อนนท.)

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.ເ.ອ.ນ.ມ.(ບ.ต.) ๙๙๗๕๔.๑๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.น.ມ.

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔