



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๒๑๐๘ ลว. ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

นางสาวณปภา อินทร์แก้ว

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาวณปภา อินทร์แก้ว
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวณปภา อินทร์แก้ว ๑๘๑ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ เหนือ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ร้อยล่อนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๓๖ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เหนือกรีดโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๔๔,๖๓๑.๐๐ บาท
๒. รีดอนแรงต่ำ	๒,๒๕๓.๐๐ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท

๔๖,๘๘๔.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๒๘๑.๘๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๐,๑๖๕.๘๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๐,๑๖๕.๘๘ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นต.)

๑๔ มี.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นต.(บต.)๐๐๑/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๑๔ มี.ค. ๒๕๕๙