



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.  
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐  
บริษัท ดับเบลวิที แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๘๙๐๘๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จาก บริษัท ดับเบลวิที แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS สรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดับเบลวิที แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๔/๓๓ ม.๕ ต.หัวมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการศักดิ์สิริ ๓ ม.๒ ต.มะขามคุ่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โผลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ - เฟส บี. - แอมป์ - เฟส ซี. - แอมป์  
โอลท์ได้มือแปลงวัดได้ โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สีเดียว เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินตืออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงด้านภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๔	ตัน		
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๗๕ เมตร
- ร้อยกอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อห้าแรงต้าน					จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งกากายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา					จำนวน	๓	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๐,๑๒๖.๗๗ บาท
๒. หักค่าสำรวจออกรับ	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔๕,๑๒๖.๗๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๙๘,๑๔๕.๖๔ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๘,๑๔๕.๖๔ บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทกสิบสี่สตางค์)  
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรืออปภีบดิตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(พ.บ.ก.กฟส.อ.นน.)

๒๐ ๙.๑. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นน.(บต.) ๐๐๗/๘๖๒๐  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรัตน์)

ผจก.กฟส.อ.นน.

๒๐ ๙.๑. ๒๕๖๐