



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐

นายสวัสดิ์ เหมล้วน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๒๐๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ จาก นายสวัสดิ์ เหมล้วน ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้โท นายสวัสดิ์ เหมล้วน ๕๕๐ ม.๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ เหนือ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ## (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเส	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๖๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๗,๙๒๙.๓๑	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๓๗,๙๒๙.๓๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๖๕๕.๐๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๐,๕๘๔.๓๖ บาท

ผู้ให้เงินลงทุนเป็นเงิน ๔๐,๕๘๔.๓๖ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ให้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๒๗/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทธิจิ เรณูรัส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐