



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐

นางโสภา ทองแผ่น

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๖๔๔๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ จาก นายทวิต จำปา ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้โท นางโสภา ทองแผ่น ๕๓ ถ.บางกระดี่ แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กทม
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๐	ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๓๖๐ เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๙๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๒	ชุด	
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
	ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑.	ค่าร้อยถนนหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๒.	ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	- บาท
๓.	ค่าร้อยถนนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๔.	ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๘๑,๔๓๖.๖๙ บาท
๕.	หักค่าสำรวจออกแบบ	- บาท
		๘๑,๔๓๖.๖๙ บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๗๐๐.๕๗ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๘๗,๑๓๗.๒๖ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๗,๑๓๗.๒๖ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อนค.)

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อนค.(บต.) ๒๓๒/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อนค.

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐