



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐

นายสุชาติ ม่วงแก้วใหม่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำสั่งเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๕๔๙๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จาก นายสุชาติ ม่วงแก้วใหม่
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุชาติ ม่วงแก้วใหม่ ๑๕๔/๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ต. ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
- ๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ใต้หม้อแปลงวัดใต้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- ๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๘	ต้น		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๒๕๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒	ชุด		
- เตะคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด		

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้		
	ระบบจำหน่ายภายนอก		
	๑. ค่ารีดร้อนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	๓. ค่ารีดร้อนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
	๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๑๔,๒๔๗.๖๓	บาท
	๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
		๑๑๔,๒๔๗.๖๓	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๙๔๗.๓๓	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๒๒,๒๙๔.๙๖</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๒,๒๙๔.๙๖ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นม.)

๕-๔ ก.ย. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒.อ.นม.(บต.) ๕๓๖/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุชาติ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๕-๔ ก.ย. ๒๕๖๐