

19.5.9. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่ เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๐
นายเอกชัย สวัสดี

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก นายเอกชัย สวัสดี คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๙๘๔๔ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปีได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเอกชัย สวัสดี ๙๖/๑ ม.๔ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓๓ ใต้ ม.๑ ต.มะขามคุ้ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพล วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพล ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เพล เอ. - แอมป์ เพล บี. - แอมป์ เพล ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงด้ำภายนอก

| - | ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๓ | ต้น |
|---|----------------------------|----------------|------|------|-------|-------|-------------------------|
| - | พาดสาย | แรงตัว | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๕ เส้น ระยะทาง ๔๖ เมตร |
| - | พาดสาย | แรงตัว | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร |
| - | ร้อดอนสาย | แรงตัว | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - | พาดสาย | แรงตัว | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๕ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - | ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว | | | | | จำนวน | ๒ ชุด |
| - | ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | | | จำนวน | ๒ ชุด |
| - | ติดตั้งชุดก้ายยึดโดยแรงตัว | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | | จำนวน | ๑ ชุด |
| - | เกคอนเสา | | | | | จำนวน | ๑ ชุด |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพล ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๑๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

✓

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

| | | |
|-------------------|------------|-----|
| ๑. แผ่นกางร่างต่อ | ๖๐,๑๒๙.๕๐ | บาท |
| ๒. แผ่นก้มือแปลง | ๑๐๑,๐๕๔.๐๓ | บาท |
| ๓. รือถอนแร่งต่อ | - | บาท |
| ๔. ค่าสมทบ | ๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| ๕. ค่า HotLine | ๒๙,๙๗๑.๐๐ | บาท |
| ๖. หักค่าสำรวจน้ำ | - ๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |

รวมเป็นเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๑๑,๑๗๔.๕๓ บาท

๑๔,๗๘๒.๒๒ บาท

๒๒๕,๙๕๖.๗๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๒๕,๙๕๖.๗๕ (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นน.

๑๔ ร.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.)๔๗๐/๔๖๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นน.

๑๔ ร.ค. ๒๕๖๐