

30 ม.ค. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.
เลขที่ ๐๐๕๖๓๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑
นางกิตติ์วี ปัสบาล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๕๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางกิตติ์วี ปัสบาล
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น


ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ นางกิตติ์วี ปัสบาล ๓๓๙ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ใบการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ สาย ๑๓ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโกลดไร่ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงข้างใต้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยื่นคือออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. วัสดุแรงต่ำภายนอก								
- ปีกเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑๒	ต้น		
- สายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๒๘๐ เมตร
- ร็อดสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๒๐๐ เมตร
- พาดสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายล่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๓	ชุด		
- วัสดุฉนวนกริดคอนกรีต				จำนวน	๐	ชุด		



ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๑,๖๘๕.๐๐	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๗๕,๑๒๔.๐๓	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	๑๗๖,๘๐๙.๐๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๒,๓๗๖.๖๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๘๙,๑๘๕.๖๖</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘๙,๑๘๕.๖๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(หม.บต.กฟส.อ.นม.)

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑

ที่ ก.๒.อ.นม.(บต.)

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑