



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นส.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นส.
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓
น.ส.ศศินา ปานอุ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องจาก น.ส.ศศินา ปานอุ คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๐๔๐๒๔๔๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.ศศินา ปานอุ ๑๔๒ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนตรองข้ามโรงหัก ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ที่ตัวหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เที่นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินตืออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่อภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๘.๐๐ เมตร	จำนวน	๖	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๕๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง - เมตร
- รีลถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	-	ชุด
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	-	ชุด
- เทโคนตา			จำนวน	๖	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่วยภายนอก	
๑. แผนกแรงต่ำ	๖๔,๗๗๒.๕๕ บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๒๓๓,๖๖๘.๙๙ บาท
๓. ค่าบริการอห์ลайн	๑๙,๑๓๕.๗๕ บาท
๔. ค่าสมทบการก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๓๐,๕๕๖.๗๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๓๓,๑๕๐.๙๙ บาท</u>
	<u><u>๒๓๓,๑๕๐.๙๙ บาท</u></u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓๓,๑๕๐.๙๙ (สามแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืนราคาก ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนธิ มหาศักดิ์ศรี)

ผ.บต.กพส.อ.นน.

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

ที่ ก.ก อ.นน.(บต.) ๐๕๗/๖๔๙๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายกฤษ พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.ก.กพส.อ.นน.

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒