



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

นายสมชาย มีเจริญ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายสมชาย มีเจริญ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๔๒๙๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมชาย มีเจริญ ที่อยู่ ๓๓ ม.๙ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ สาย ๑๕ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มานำเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหนดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๕ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๒๖๐ เมตร |
| - พาดสายชานคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๗๗,๒๐๑.๖๒	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๗๗,๒๐๑.๖๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๔๐๔.๑๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๒,๖๐๕.๗๓	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๒,๖๐๕.๗๓ (แปดหมื่นสองพันหกร้อยห้าบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๕๖๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.จก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓