



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

นายวสันต์ ทองแย้ม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายวสันต์ ทองแย้ม

คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๐๖๑๖๓๗ แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวสันต์ ทองแย้ม ที่อยู่ ๘๗/๔๕ ม.๕ ต.ห้วยกระปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการบ้านมีพร้อม ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๔.๐๐ เมตร	จำนวน	๔ ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๔๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๘๘ เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๑ ชุด		

๒. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น	ระยะทาง	๘๘ เมตร
----------	------	----------	-------	--------	---------	---------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๕๑,๙๑๕.๓๗	บาท
๒. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	๑๑,๔๘๖.๙๖	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าสมทบงานก่อสร้าง	-	บาท
๕. ค่าบริการ HL	-	บาท
	๖๓,๔๐๒.๓๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๔๓๘.๑๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๗,๘๔๐.๔๙</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๗,๘๔๐.๔๙ (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นม.

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.)๗๗๓/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นม.