



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขอนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔
นายมาตย์ ศรีบุรินทร์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นายมาตย์ ศรีบุรินทร์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๘๘๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รับได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายมาตย์ ศรีบุรินทร์ ๑๗๙/๒ ม.๙ ต.คลองตะเกра อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๘ ได้ ม.๑ ต.มะขามคุ้ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่				
วัดโหลดได้	เฟส เอ.	-	แอมป์	เฟส บี.	-	แอมป์	เฟส ซี.	-	แอมป์
โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้	-	โอลท์	โอลท์ปลายสาย	-	โอลท์				
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สude กก หินควรคิดค่าแรงกรณี ๒									
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น									

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- เพิ่มขนาดหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด๑๖๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงดันภายนอก

-ปักเสา คอร์.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๕	ต้น
- พาดสาย แรงดัน	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น
- พาดสาย แรงดัน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น
- ล้อฟ้าแรงดัน				จำนวน	๑	ชุด
- เทคอน				จำนวน	๒	ชุด

✓

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑ ค่าวรือถอนแผนกหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐ บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๖๐,๖๙๔.๐๐ บาท
๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๗๒,๔๕๐.๑๙ บาท
๔ ค่าสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๕ ค่าบริการ HL	๑๘,๓๓๕.๗๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๗๗๖.๙๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๗๓,๓๓๔.๓๙</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๗๓,๓๓๔.๓๙ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศรี)

ผผ.บต.กฟส.อ.นพ.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.ส. อ.นพ.(บต.)
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบันพิตร แก้วอาภรณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นพ.

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔