



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก บ.ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๒๐๘ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ที่อยู่ ๓๑๙ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ RYG๐๗๕๓-U๒๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๖๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด			
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด			

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๑๕๘,๓๖๓.๗๖	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๗๔,๒๕๒.๐๖	บาท
๓. ค่าสมทบการก่อสร้าง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๕. ค่าตรวจมิเตอร์	๗๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๒๕๖,๔๕๑.๕๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๗,๙๕๑.๖๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๗๔,๔๐๓.๑๘	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๗๔,๔๐๓.๑๘ (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามบาทสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๑๓๐๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ผ.บ.ต.รักษาการแทน ผ.จก กฟส.อ.นม.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕