

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.						
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา						
๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)						
ลำดับที่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน						
- สามารถจ่ายไฟคืนภายใน ๔ ชม. (ครั้ง)		๐	๔			
- จ่ายไฟคืนเกินกว่า ๔ ชม. (ครั้ง)		๐	๐			
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๔ เดือน(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)	ไม่น้อยกว่า ๙๕%					
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๔ เดือน (เรื่อง)		๐	๐			
- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๔ เดือน (เรื่อง)		๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.						
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา						
๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)						
ลำดับที่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย						
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๒๐๑๑๒	๒๐๑๘๙			
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)		๒๐๑๑๒	๒๐๑๘๙			
๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	ไม่น้อยกว่า ๙๕%					
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๑๐๓๘๖	๑๐๔๑๔			
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		๑๐๓๘๖	๑๐๔๑๔			
๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕						
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)		๓๐๔๙๘	๓๐๖๐๓			
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)		๓๐๔๙๘	๓๐๖๐๓			
๒.๕ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้อง ภายใน						
๓๐ วันทำการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐						
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๓๐ วันทำการ (เรื่อง)		๐	๐			
- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๓๐ วันทำการ (เรื่อง)		๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออินทนิลพัฒนา

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออินทนิลพัฒนา

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.						
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา						
๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)						
ลำดับที่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า						
(นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข		๒	๑			
ครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว						
๓.๒.๑ ระบบแรงดันต่ำ (๓๘๐/๒๒๐ โวลท์)						
๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส						
- เขตเมือง						
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๖			
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐			
- นอกเขตเมือง						
ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๓๑๔			
เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.						
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมน้ำอูน						
๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)						
ลำดับที่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส						
- เขตเมือง						
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		○	○			
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		○	○			
- นอกเขตเมือง						
ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)		○	○			
เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		○	○			
๓.๒.๒ ระบบแรงดันสูง(๒๒/๓๓ เควี)						
๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ						
ภายใน ๓๕ วันทำการ (ราย)		○	○			
เกิน ๓๕ วันทำการ (ราย)		○	○			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.						
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา						
๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)						
ลำดับที่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ						
ภายใน ๕๕ วันทำการ (ราย		๐	๐			
เกิน ๕๕ วันทำการ (ราย		๐	๐			
๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือร้องเรียน						
๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือการเปลี่ยนหลักประกันการใช้ไฟ						
ภายใน ๓๐ วันทำการ (ราย		๐	๐			
เกิน ๓๐ วันทำการ (ราย		๐	๐			
๓.๓.๒ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า						
ภายใน ๒๐ วันทำการ (ราย		๐	๐			
เกิน ๒๐ วันทำการ (ราย		๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมน้ำอูน

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

ลำดับที่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า						
และไฟฟ้ากระพริบ						
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย		๐	๐			
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย		๐	๐			
๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า						
และใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า						
- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐			
- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐			
๓.๓.๕ การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ค่าบริการขยายเขต)						
- ดำเนินการภายใน ๒๕ วันทำการ		๐	๐			
- ดำเนินการเกิน ๒๕ วันทำการ		๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.						
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา						
๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)						
ลำดับที่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส ๔	
๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่						
ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)						
๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก						
- เขตเมือง						
ภายใน ๑ วันทำการ (ราย)		๕๗๔	๕๖๘			
เกิน ๑ วันทำการ (ราย)		๐	๐			
- นอกเขตเมือง						
ภายใน ๓ วันทำการ (ราย)		๒๙๖	๒๙๓			
เกิน ๓ วันทำการ (ราย)		๐	๐			
๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่						
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐			
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออินทนิลพัฒนา

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.					
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕					
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมน้ำอูน					
๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)					
๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดที่ซื้อ-ขาย)					
๑.๑.๑ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๑๑๕ เควี.					
ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วันเดือนปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน ๑๐๙.๒-๑๒๐.๗ เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด	๗ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น.	๑๑๖.๘	✓	
๒	บริษัท ทิวยาสตีล จำกัด	๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น.	๑๑๗.๗	✓	
๓	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น.	๑๑๘.๑	✓	
๔	บริษัท ไทคุณ จำกัด	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น.	๑๑๖.๗	✓	
๕	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด	๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๑.๐๐ น.	๑๑๘	✓	
๖	บริษัท ไอพีที ไทยแลนด์ จำกัด	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๑.๐๐ น.	๑๑๖.๒	✓	
๗	บริษัท ไทคุณ จำกัด	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๖.๐๐ น.	๑๑๖.๒	✓	
๘	บริษัท ไทคุณ จำกัด	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น.	๑๑๗.๑	✓	
๙	บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด	๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๑.๐๐ น.	๑๑๗.๒	✓	
๑๐	บริษัท ทิวยาสตีล จำกัด	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๒.๐๐ น.	๑๑๖.๘	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.										
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕										
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา										
๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดที่ซื้อ-ขาย)										
๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒ เควี. (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)										
ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วันเดือนปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
					ที่สถานีฯ (เควี.)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน ๒๐.๙-๒๓.๑ เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	นิคมพัฒนา	๑	ข.๖ สาย ๑๓ ห่างจาก สฟฟ. ๑๑.๓ กม.	๗ พ.ย. ๖๕	๒๒.๕	๔๐๙.๐๙	๓	๒๒.๕		
๒	นิคมพัฒนา	๒	แยกข. ๑๓ สาย ๑๓ ห่างจาก สฟฟ. ๑๐.๔ กม.	๗ พ.ย. ๖๕	๒๒.๔	๔๐๗.๒๗	๓	๒๒.๔		
๓	นิคมพัฒนา	๕	สาย ๙ ถนน ๓๑๙๑ ห่างจาก สฟฟ. ๗.๗๕ กม.	๑๘ พ.ย. ๖๕	๒๒.๔	๔๐๗.๒๗	๓	๒๒.๔		
๔	นิคมพัฒนา	๖	ข.๑๒ สาย ๑๓ ห่างจาก สฟฟ. ๑๑.๔ กม.	๑๘ พ.ย. ๖๕	๒๒.๔	๔๐๗.๒๗	๓	๒๒.๔		
๕	นิคมพัฒนา	๑๐	ข.๑๒ สาย ๑๓ ห่างจาก สฟฟ. ๑๐ กม.	๒๒ พ.ย. ๖๕	๒๒.๕	๔๐๙.๐๙	๓	๒๒.๕		
๖	มาบข่า	๔	ข.๕ สาย ๑๕ ห่างจาก สฟฟ. ๑๐ กม.	๒๒ พ.ย. ๖๕	๒๒.๗	๔๑๒.๗๓	๓	๒๒.๗		
๗	มาบข่า	๘	สามแยกค่ายลูกเสือ ห่างจาก สฟฟ. ๘.๕๕ กม.	๒๐ พ.ย. ๖๕	๒๒.๓	๔๐๕.๔๕	๓	๒๒.๓		
๘	มาบข่า	๙	สาย ๙ ถนน ๓๑๙๑ ห่างจาก สฟฟ. ๑๐.๑ กม.	๒๐ พ.ย. ๖๕	๒๒.๔	๔๐๗.๒๗	๓	๒๒.๔		
๙	มาบข่า	๑๐	สวนอุตสาหกรรมระยองอินดิสเทรียลปาร์ค ห่างจากสฟฟ. ๑๐.๗ กม.	๒๐ พ.ย. ๖๕	๒๒.๓	๔๐๕.๔๕	๓	๒๒.๓		
๑๐	ระยอง ๒	๑๐	มาบใหญ่ ห่างจาก สฟฟ. ๑๓.๘ กม.	๒๐ พ.ย. ๖๕	๒๒.๓	๔๐๕.๔๕	๓	๒๒.๓		
๑๑	มาบข่า	๑๐	หน้า บริษัท ไทคุณ จำกัด ห่างจาก สฟฟ. ๕ กม.	๒๐ พ.ย. ๖๕	๒๒.๔	๔๑๗.๘๐	๓	๒๒.๔		
๑๒	มาบข่า	๙	หน้า บริษัท ไทคุณ จำกัด ห่างจาก สฟฟ. ๕ กม.	๒๐ พ.ย. ๖๕	๒๒.๓	๔๑๖.๒	๓	๒๒.๓		
๑๓	นิคมพัฒนา	๑๐	ข. ๑๓ สาย ๑๑ ห่างจาก สฟฟ. ๑๐ กม.	๒๐ พ.ย. ๖๕	๒๒.๔	๔๑๖.๕	๓	๒๒.๕		
๑๔	มาบข่า	๘	สามแยกค่ายลูกเสือ ห่างจาก สฟฟ. ๘.๕๕ กม.	๒๐ พ.ย. ๖๕	๒๒.๓	๔๐๕.๔๕	๓	๒๒.๓		
๑๕	มาบข่า	๘	สามแยกค่ายลูกเสือ ห่างจาก สฟฟ. ๘.๕๕ กม.	๒๐ พ.ย. ๖๕	๒๒.๓	๔๐๖.๐๒	๓	๒๒.๓		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.						
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕						
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมน้ำพอง						
๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดที่ซื้อ-ขาย)						
๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลต์						
ลำดับที่	กฟภ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วันเดือนปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๔๐ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟส.อนคม.	ซอยมาบใหญ่ มิเตอร์ ๑ เฟส ๑๕ แอมป์ , pe๒๖๓๐๐๐๔๓๙๕๐ , ๓๐๐ ม.	๗ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๘.๐๐ น.	๒๒๖		
๒	กฟส.อนคม.	ซ.๑๒ สาย ๑๕ มิเตอร์ ๑ เฟส ๓๐ แอมป์, pe๓๓๐๐๙๔๒๕๙ ,๑๕๐ ม.	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๗.๓๐ น.	๒๒๙		
๓	กฟส.อนคม.	ซ.๘ สาย ๑๕ มิเตอร์ ๑ เฟส ๑๕ แอมป์, Pe๓ ๓๐๖๓๘๒๓๘, ๒๐๐ ม.	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๗.๓๐ น.	๒๒๘		
๔	กฟส.อนคม.	ซ.๙ สาย ๑๓ มิเตอร์ ๑ เฟส ๑๕ แอมป์ pe๓.๒๙๒๒๔๘๔๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๑.๐๐ น.	๒๒๔		
๕	กฟส.อนคม.	ซ.๔ สาย ๙ มิเตอร์ ๑ เฟส ๕ แอมป์ pe๓.๕๗๐๐๒๕๘๒๖๙	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๖.๓๐ น.	๒๓๑		
๖	กฟส.อนคม.	ซ. ๑๓ สาย ๑๓ มิเตอร์ ๑ เฟส ๑๕ แอมป์ Pe๓.๕๗๐๑๑๕๒๗๕๖, ๑๕๐ ม.	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๖.๓๐ น.	๒๓๒		
๗	กฟส.อนคม.	ซ. ๒ สาย ๙ มิเตอร์ ๑ เฟส ๑๕ แอมป์ Pe๓. ๖๔๐๐๓๐๒๑๗๙ , ๒๐๐ ม.	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๖.๓๐ น.	๒๓๓		
๘	กฟส.อนคม.	หนองหิน มิเตอร์ ๑ เฟส ๑๕ แอมป์ pe๓.๖๔๐๐๒๘๙๓๙	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๖.๓๐ น.	๒๒๕		
๙	กฟส.อนคม.	ซ. ๒ เหนือ มิเตอร์ ๑ เฟส ๑๕ แอมป์ Pe๓. ๒๒๙๕๔๒๖๖ , ๒๐๐ ม.	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๖.๓๐ น.	๒๑๕		
๑๐	กฟส.อนคม.	ซ.๙ สาย ๑๓ มิเตอร์ ๑ เฟส ๑๕ แอมป์ pe๓.๒๙๒๒๔๘๔๐	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๑.๐๐ น.	๒๒๔		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.						
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕						
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา						
๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดที่ซื้อ-ขาย)						
๑.๑.๓ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลท์						
ลำดับที่	กฟภ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วันเดือนปี เวลาที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒-๔๑๘ โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	กฟส.อนคม.	ช.๔ใต้ มิเตอร์ ๓ เฟส ๑๕ แอมป์ pea	๗ พ.ย. ๒๕๖๕	๓๙๒	☒	
			๑๘.๐๐ น.			
๒	กฟส.อนคม.	ช.๑๓ สาย ๑๓ ๓ เฟส ๑๕ แอมป์ pea.๒๖๐๐๙๔๒๖	๗ พ.ย. ๒๕๖๕	๓๘๔	☒	
			๑๘.๐๐ น.			
๓	กฟส.อนคม.	ช. ๕ สาย ๑๕ ๓ เฟส ๓๐ แอมป์ pea ๓๐๙๐๕๒๔๘	พ.ย. ๒๕๖๕	๓๘๐	☒	
			๑๖.๐๐ น.			
๔	กฟส.อนคม.	ช. ๙ สาย ๑๑ ๓ เฟส ๑๕ แอมป์ pea.๕๘๐๐๐๐๑๕๒	พ.ย. ๒๕๖๕	๓๘๙	☒	
			๑๗.๐๐ น.			
๕	กฟส.อนคม.	ช.๑ สาย ๑๑ ๓ เฟส ๑๕ แอมป์ Pea.๕๙๐๐๑๓๔๙๗๓	๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕	๔๐๖	☒	
			๑๖.๓๐ น.			
๖	กฟส.อนคม.	ช. ๑๒ สาย ๑๕ ๓ เฟส ๑๕ แอมป์ Pea.๖๒๐๑๒๙๗๖๒๘	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕	๔๑๗	☒	
			๑๖.๓๐ น.			
๗	กฟส.อนคม.	ช. ๕ สาย ๑๕ ๓ เฟส ๓๐ แอมป์ pea ๓๐๙๐๕๒๔๘	พ.ย. ๒๕๖๕	๓๘๕	☒	
			๑๖.๐๐ น.			
๘	กฟส.อนคม.	ช.๔ใต้ มิเตอร์ ๓ เฟส ๑๕ แอมป์ pea	พ.ย. ๒๕๖๕	๓๒๕	☒	
			๑๖.๐๐ น.			
๙	กฟส.อนคม.	ช. ๙ สาย ๑๑ ๓ เฟส ๑๕ แอมป์ pea.๕๘๐๐๐๐๑๕๒	พ.ย. ๒๕๖๕	๓๘๕	☒	
			๑๗.๐๐ น.			