

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต. ถึง ผจก. กจ.
 เลขที่ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘
 เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า บ.พัฒนาเพอร์เฟกต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 อ้างถึง คำร้องขยายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๒๖๒๑ ลว. ๑๙ ส.ค. ๕๘

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

ตามบันทึกที่อ้างอิงถึง คำร้องขยายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๒๖๒๑ ลว. ๑๙ ส.ค. ๕๘ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บ.พัฒนาเพอร์เฟกต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ บ.พัฒนาเพอร์เฟกต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ ๑๑๙/๗๗ หมู่ ๑๑ ตำบล ต.บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี ขอใช้เพื่อ แสงสว่างในหมู่บ้าน มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๗ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๔๓๒ W รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ. ตั้งที่ แทบ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๕ ม. และ พาดสายไฟทองขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ ม. พร้อมติดตั้งดวงโคมขนาด ๒๙๓๖ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด ติดตั้งเครื่องวัดและสวิตซ์ทำงานด้วยแสง ที่ต้นหม้อแปลง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอร. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
 () ปักเสาต่อมือ คอร. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
 () พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น
 ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาดม. จำนวน ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาดม. จำนวน ต้น
 () พาดด้วยสายขนาดต.มม. จำนวน ต้น
 ระยะทางประมาณม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอร.ขนาดม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาดม. จำนวน ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส ๒๒ เควี. ขนาดเควี.เอ. จำนวน เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาดม. จำนวน ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาดม. จำนวน ต้น
 (✓) พาดด้วยสายขนาด ๒๕ต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณ ๑๖๐ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสา คอร.ขนาดม. จำนวน ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาดม. จำนวน ต้น
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕.ต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณ ๔๕ม.
 () พาดสายเมนขายคาขนาดต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ - เฟส - โวลท์ ขนาดกิโลวาร์
 จำนวนชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด - แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด - /๕ แอมป์ จำนวนชุด
 ()

รื้อถอน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปีงานขยายเขตงบ
 ทรัพย์สินของ

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				๗,๒๓๔.๗๘
มิเตอร์				๓๘,๔๗๕.๘๑
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
				-
รวมเป็นเงิน				๔๕,๗๑๐.๕๙
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๔๕,๗๑๐.๕๙
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๓,๑๙๙.๗๔
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๔๘,๙๑๐.๓๓

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๔๘,๙๑๐.๓๓ บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ. เครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๑๙๓ / ๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายวิจารณ์ ปานสุก)

๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘

(นายชนันต์ เจริญโต)

ทพ.บต.กฟส.กจ.
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘