



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.สมุทรสาคร ชั้น ๑

เลขที่ ก.๓สค.(บค.)

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำให้กับ คุณทศพร เหลืองขมิ้น

ถึง ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร ชั้น ๑

วันที่

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร ชั้น ๑

ตามหนังสือรับที่ สค.(บค.) ๓๒๑ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ ขอให้ กฟจ.สมุทรสาคร พิจารณา ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ๓ เฟส ๔ สาย ให้กับ คุณทศพร เหลืองขมิ้น ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น สรุปการพิจารณาได้ ดังนี้

รายละเอียด

๑. คุณทศพร เหลืองขมิ้น ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
๒. สภาพภูมิประเทศพื้นที่ราบ แนวถนนคอนกรีต เข้าปฏิบัติงานสะดวกเห็นควรคิดค่าแรง กรณี ๒ ค่าแรง อื่นๆ กรณี ๒
๓. หนังสือคำร้องขอขยายเขต , หลักฐานประกอบขอขยายเขต (เอกสารแนบ)
๔. แผนผังแบบเลขที่ RF๐๔-๐๑๕/๖๐๐๒๗๗ (เอกสารแนบ)
๕. ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน (เอกสารแนบ)
๖. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดจากผู้ใช้ไฟทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร พร้อมเสาต่อม่อขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๓.๕๐ เมตร อย่างละ ๒ ต้น, ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร

การลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟ

๑. งบผู้ใช้ไฟ

[/] แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

๖๖,๙๗๘.๐๐ บาท

๒. รวมเป็นเงิน [ข้อ๑]

๖๖,๙๗๘.๐๐ บาท

๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน [ข้อ๒ x ๗%]

๔,๖๘๘.๔๖ บาท

จะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๑,๖๖๖.๔๖ บาท


ราคาค่าใช้จ่ายดังกล่าวกำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ในการขอติดตั้ง แผนกแรงต่ำภายนอก
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ในการขอติดตั้งมิเตอร์ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย


.....
(นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่มพูนผล)
ชผ.บค.รักษาการแทน ทผ.บค.
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๓.สค.(บค.) ๑๓๕๕ / ๒๕๖๐
อนุมัติ

ที่ ๒๕๖๐
เรียน อช.ก.๓
เพื่อโปรดทราบ


.....
(นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่มพูนผล)
ชผ.บค.รักษาการแทน ทผ.บค.
ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น ๑
๑๗ / ๑๒ / ๒๕๖๐


.....
(นายเจตน์วรุตม์ จันทรเพิ่มพูนผล)
ชผ.บค.รักษาการแทน ทผ.บค.
ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น ๑
๑๗ / ๑๒ / ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก พล.ต.อ.

เลขที่
เรื่อง
อ้างถึง

ถึง
วันที่

ผอ.กฟผ.สค.ชั้น

ขออนุมัติก่อสร้าง ชื่องาน นายทศพร เหลืองขมิ้น พรพ. 100% พ/ส กฟผ. หมายเลขงาน C-60-I-SMNCS.0321.02.1

เรียน ผอ.กฟผ.สค.ชั้น

ตามอนุมัติงบประมาณเลขที่ สค.(บค.)1395 ลว. 27.06.2017 การไฟฟ้าจังหวัดสมุทรสาคร ชื่องาน นายทศพร เหลืองขมิ้น พรพ. 100% พ/ส กฟผ.

สถานีก่อสร้าง ตำบล บำเพ็ญ อำเภอบ้านโป่งสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

หมายเลขใบสั่งงาน, C-60-I-SMNCS.0321.02.1

แผนกได้ตรวจสอบแล้วสรุปรายละเอียด ดังนี้

1. กฟผ. ได้พิจารณาจ้างงานเข้าโครงการ และอนุมัติงบประมาณ ตามอนุมัติเลขที่

2. ปริมาณงานก่อสร้าง สรุปรายละเอียดดังนี้

ระยะทางแรงสูง
POLE 9 M.
POLE 12 M.

STUB 0.25X0.25 M. 3.5 M. LONG

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามอนุมัติประมาณการเลขที่ สค.(บค.)1395 ลว. 27.06.2017

ที่	WBS	แผนก	รหัส เครื่องใช้	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ตามประมาณการ (บาท)						ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
				ค่าวัสดุ นำกลับมาใช้ใหม่	ค่าวัสดุใหม่	ค่าวัสดุ ใช้งาน	จำนวน งาน	จำนวน งาน	จำนวน งาน	
1	C-60-I-SMNCS.0321.02.1	1104-I-T-C-E	8002826116	0.00	41,016.02	17.13	4,077.00	2,052.00	3,038.00	22,756.00
รวมสำหรับงาน				0.00	41,016.02	17.13	4,077.00	2,052.00	3,038.00	22,756.00
รวมทั้งหมด				0.00	41,016.02	17.13	4,077.00	2,052.00	3,038.00	22,756.00

แนบให้ถึง ขณก.แล้ว ขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

1. เพื่อจ้างก่อสร้างงานและแม่เหล็ก
2. รวมค่าใช้สอยที่ดินในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 22,756.00 บาท ค่าวัสดุเข้า 17.13 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการก่อสร้างและค่าวัสดุเข้า 00469733 เป็นส่วนรวมงานก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 05.07.2017 ถึง 21.08.2017
4. ค่าจ้างเหมาบริการก่อสร้างและค่าวัสดุเข้า 00469733 เป็นส่วนรวมงานก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 05.07.2017 ถึง 21.08.2017

4.2. [] มีความประสงค์ขอเสนอให้เพื่อปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบ

5. ให้นำงานด้านบัญชีประมาณบันทึกลงประมาณ, หน่วยงานด้านบัญชีทรัพย์สินเป็นตามเลขทรัพย์สินระหว่างการทำก่อสร้าง (AUC) และหน่วยงานบัญชีก่อสร้างมีอยู่สำหรับหมายเลขงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ขออนุมัติก่อสร้าง ชื่องาน นาย ทศพร เหลืองขมิ้น C-60-I-SMNCS.0321.02.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายเฉลิมพร ตัญติ)

ผ.กส.กฟจ.สค.

ผ.กส., ผ.คค., ผ.บ.บ. อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (นายคณิต สุนทรธรรม) ผ.ก.กฟจ.สค.ชั้น ๑	ถึงนายพีระ บุญพุ่ม ดำเนินการก่อสร้าง, รายงานผล, ปิดกส. (นายเฉลิมพร ตัญติ) ผ.กส.กฟจ.สค.	ทราบ (นายพีระ บุญพุ่ม) พช. ๖ ผ.กส.กฟจ.สค. รหัสประจำตัว ๔๖๔๗๓๓
---	---	--

ที่ ก.ค.สค. (กส.) ๒๙๖๑ /๒๕๖๐
เรียน อช.ก.๓ ๓ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการให้ต่อไป

(นายคณิต สุนทรธรรม)

ผ.ก.กฟจ.สค.ชั้น ๑

ทั้งนี้ในการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย

ให้ ๑. ตำแหน่ง พช. รหัสประจำตัว

๒. ตำแหน่ง พช. รหัสประจำตัว

๓. ตำแหน่ง พช. รหัสประจำตัว

ร่วมดำเนินการ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว