

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานผลการตรวจรับ

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่ ๓๐๐๑๒๐๖๙๔๗ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙ ครั้งที่
 ประกวราคา/ สอบราคา/ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.๑ขก (คส) ๐๘๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙
 คู่สัญญา บจก. พรี่ไซซ์ อีเลคตริกแมนู แฟคเจอร์ริง
 ผู้ผลิต / ประเทศ -

เรียน ผจก.กฟภ.ชก.

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุ ที่ ☐ คลังพัสดุ ☐ อื่นๆ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙
 ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๑๖๑๐๐๗๐ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ ใบรับฝากพัสดุเลขที่
 ๕๐๐๑๙๔๙๐๕๑ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้:-

ที่	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	รวม
๑	๑๐๔๐๐๑๐๐๐๐	ดรอปเอ้าท์ ฟิวส์คัทเอ้าท์ หนึ่งอินชูลเตเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์ ๘ เคเอ อสมมาตร	๑๐๐ ชุด	๑,๒๗๕.๐๐	๑๒๗,๕๐๐.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๘,๙๒๕.๐๐
- หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน -					๑๓๖,๔๒๕.๐๐

ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุที่จัดซื้อไว้ที่ ผจก.กฟภ.ชก. ไม่ทันตามกำหนดเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ
 ข้อ ๑ คือ กำหนดให้ส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ ผู้ขายรับใบสั่งซื้อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๙ ครบ
 กำหนด วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙ แต่บริษัทจัดส่งให้ กฟภ.ชก.ในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙ เกินกำหนดเป็นเวลา ๕
 วัน (รายละเอียดแนบ)

ตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อข้อ ๔ หากผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุตามกำหนดเวลาใน ข้อ.๑
 ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของราคาพัสดุที่ส่งล่าช้า จนกว่าบริษัทจะส่งมอบพัสดุ
 ครบถ้วนถูกต้อง คิดค่าปรับเป็นเงิน ๑,๐๒๓.๐๐ บาท (๑๓๖,๔๒๕.๐๐ * ๐.๑๕ % * ๕ วัน)

คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่ ผจก.กฟภ.ชก. แล้ว ปรากฏว่า
 ของอยู่ในสภาพดี และจำนวนถูกต้องตามสัญญา พิจารณาแล้วเห็นควรรับของไว้ใช้งาน (ไม่ได้นำเข้าทดสอบ
 เนื่องจากมีงานด่วนรอใช้งาน และไม่มียอดคงเหลือ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายพิชัยรัช เณลิมสีมา) รจก(ล).กฟภ.ชก. 19 ต.ค.
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายไพรัตน์ ดอนไพร) หน.กส.กฟภ.ชก. 19 ต.ค.
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายบุญ ประแดงปุย) ขผ. มต.กฟภ.ชก. 19 ต.ค.

ผค.กฟภ.ชก. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจ
รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว




(นายเกียรติพงษ์ ศรีตันท์)

ตำแหน่ง ผค.กฟภ.ชก.

ผค.ค., ผค.บป.

อนุมัติ จ่ายเงินได้ ๑๓๖,๔๒๕.๐๐ บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยังไม่หักค่าปรับ



(นายชูชัย สุนแสนเจริญ)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟภ.ชก

28 WCS