



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการ ฯ

เลขที่ ๑๑. กษ. (กษ.) ๓๒. / ๒๕๖๑

ถึง ผจก.กฟส.กุดจับ

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาค่าแรงขยายเขต บ.บ่อเงิน ระบบจำหน่าย

อ้างถึง ๑. หนังสือส่งมอบงานลงวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๖๑

๒. ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๑๓๗๓๖๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค.๒๕๖๑

๓. คำสั่งที่ กจบ.

เรียน ผจก.กฟส.กุดจับ.

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึงข้อ ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี อี การไฟฟ้า ได้ส่งมอบงานจ้างเหมา ค่าแรงงาน ขยายเขต ฯ บ.บ่อเงิน หมู่ ๙ ตำบลสร้างก่อ อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี

ตามใบสั่งจ้างที่อ้างถึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.กุดจับ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๑ นั้น

๒ ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ ฯ ตามที่อ้างถึง ข้อ ๓. ได้ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่๔.มี.ค.๒๕๖๑.....มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี อี การไฟฟ้า ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๑

วงเงินประกันการจ้างงานจำนวน ๑๕,๙๐๐ บาท คิดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น ๓% ของค่าจ้างตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้างข้อที่ ๕ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.....ลงวันที่.....

๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ- อุปกรณ์ พง. ควบคุมงานมีการเบิก - จ่ายอุปกรณ์ออกไปใช้งาน ครบถ้วนตามประมาณการ

๒.๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง กำหนดส่งมอบ งานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันใบสั่งจ้าง จึงถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไข

๒.๔ คณะกรรมการ ฯ ทำการตรวจสอบงานจ้าง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างดำเนินการครบถ้วนตาม ใบสั่งจ้าง

๒.๕ ผลการตรวจสอบงานจ้างตามมาตรฐานการก่อสร้าง ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ตามมาตรฐาน ตามที่ กฟภ. กำหนด

๓. ข้อพิจารณา / เสนอแนะ

๓.๑ คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าการจ้างงานครั้งนี้ผู้รับจ้างปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการจ้าง คุณภาพของงานได้มาตรฐานตามที่ กฟผ. กำหนด จ้างเห็นสมควรรับมอบงานจ้างครั้งนี้ไว้และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓๑๘.๐๐๐.๐๐ บาท ให้กับผู้รับจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ



(นายสันติ เสือพาดกอน)

ประธานกรรมการ

หผ.บต.กฟผ.กุดจับ

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ



(นายศักดิ์ดา พิพิธธีรฤการ)

กรรมการ ฯ

พชง ๖ ผกบ.กฟผ.กุดจับ

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ



(นายสุรัชชัย จันทรปัญญา)

กรรมการ ฯ

นบข. ๖ ผบง.กฟผ.กุดจับ

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑

อนุมัติ

ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง



๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑