

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 2 ภาค 1)

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	สถานีไฟฟ้าอ้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	31 พ.ค. 64 17.00 น.	117.00	/	
2	บ. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร 369 หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสด็จ ตำบลคณจี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000	29 พ.ค. 64 10.00 น.	115.10	/	
3	บ. เบียร์ไทย(1991) จำกัด (มหาชน) 349 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร	27 พ.ค. 64 18.45 น.	114.04	/	
4	บริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด(มหาชน) 133 หมู่ที่ 2 ตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร	28 พ.ค. 64 18.00 น.	113.79	/	
5	บจก.เอ ที ไบโอฟาวเวอร์ 96 ม.2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120	28 พ.ค. 64 18.15 น.	115.37	/	
6	บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 99 ม.9 ต.เขาเจ็ดยักษ์ อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	31 พ.ค. 64 18.45 น.	113.85	/	
7	บริษัท ไทยเอกלקซ์เพาเวอร์ จำกัด 42/2 ม.8 ต.ทุ่งตะเภา อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์	31 พ.ค. 64 18.00 น.	115.20	/	
8	เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 9/9 ม.1 ต.คันไช้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	31 พ.ค. 64 17.45 น.	112.24	/	