

ที่ รอ ๐๓๓๘/จร ๖



ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน
ถนนปัทมานนท์ ๔๕๓๘๐

จ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ตผ ๐๐๕๓.๓ รอ/ ๕๐ ลงวันที่ ๓๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. สำเนาคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๗๒๒, ๗๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ฉบับ
๒. สำเนารับทักข้อความ รายงานการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีข้อสังเกตและข้อแนะนำให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการพิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการ ดังนี้

๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีโคตร

- ไม่ได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการหล่อผิวจราจรคอนกรีตกำลังของคอนกรีต การวางเหล็กเสริม การจัดทำรอยต่อ การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีตและการป้องกันความเสียหายของพื้นจราจร

- ไม่ได้ระบุตำแหน่งของเหล็ก WIRE MESH

- ขาดบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง

๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าบู่ง

- กำหนดให้คอนกรีตต้องมีแรงอัดประลัยค่าสุดท้ายของแท่งคอนกรีต มาตรฐานที่อายุ ๒๘ วัน ชนิดลูกบาศก์ (๑๕x๑๕x๑๕ ซม.) ๒๔๐ กก./ตร.ซม. หรือชนิดทรงกระบอก (Ø ๑๕x๓๐ ซม.) ๒๐๐ กก./ตร.ซม. หรือที่อายุ ๗ วัน ค่ากำลังอัดแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุ ครบ ๒๘ วัน เป็นการกำหนดให้ผู้รับจ้างสามารถนำผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน มาใช้ประกอบการส่งมอบงานและเบิกเงินได้

- ไม่ได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการหล่อผิวจราจรคอนกรีต การวางเหล็กเสริม การจัดทำรอยต่อ การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีต และการป้องกันความเสียหายของพื้นจราจร

- ขาดบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง

อำนาจจตุรพักตรพิมาน ขอเรียนว่า ได้ร่วมกับช่างพิจารณาตรวจสอบรูปแบบรายการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง และจัดหาผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่างมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรรวนบุญ แจ่มใส)

นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร ๐-๕๓๕๖-๑๐๘๐

(นางสัณติพร ทองคำม)

อธิบดีกรมการช่าง



ด่วนที่สุด
ที่ รอ ๐๐๓๗.๒/ว ๕๐๐



ที่รับทราบ	๗๕๖/๖
เลขที่รับ	๗๕๖/๖
วันที่	๑๕/๐๓/๖๑
เวลา	๑๖.๐๐ น.

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนพหลโยธิน รอ. ๕๕๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน และนายอำเภอพนมไพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนที่ ๑๐๕๓.๓ รอ/๕๐
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีโคตร หมู่ที่ ๑ บ้านอีโคตร ถึงบ้านสวนมอญ หมู่ที่ ๔ ตำบลอีจ้อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าขุ้ง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบอำเภอจตุรพักตรพิมาน และ ๓) โครงการก่อสร้างสถานอนุเคราะห์สงฆ์ ชุมชนเป็นสุขบริเวณหน้าว่าการอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๒,๕๔๘,๘๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบอำเภอพนมไพร ผลการตรวจสอบ พบว่ามีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการพิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการ และรายงานผลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ รายละเอียดตามสำเนานั่งสิ่งส่งมาด้วย

จังหวัดจึงขอให้อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอพนมไพร ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ได้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังกล่าว แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดทราบโดยตรง เพื่อประกอบติดตามตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และสำเนารายงานให้จังหวัดทราบภายในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยันต์ ศิริมาศ)

เลขาธิการสภาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๔๑๖๔

"...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ..."

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14 ก.พ. 2561

ถ้อยแถลง

ที่ ศพ ๐๐๕๓.๒๐/๕๐

เลขรับ ๐๐3252
ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561

สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขรับที่ 10/8
ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561
เวลา

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๔
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๕๐๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
เลขที่รับ 24.8
วันที่ 14 ก.พ. 2561
เวลา

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตรวจสอบโครงการซึ่งทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมานและทำการปกครองอำเภอนมไพรเป็นเจ้าของโครงการ ผลการตรวจสอบปรากฏ ดังนี้

๑. ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน

๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีโคตร หมู่ที่ ๓ บ้านอีโคตร ถึงบ้านสวนมอญ หมู่ที่ ๔ ตำบลอีงอง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่ได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการหล่อผิวจราจรคอนกรีต กำลังของคอนกรีต การวางเหล็กเสริม การจัดทำรอยต่อ การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีต และการป้องกันความเสียหายของพื้นจราจร

- ไม่ได้ระบุตำแหน่งของเหล็ก WIRE MESH

- ขาดบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างร่วมเป็นกรรมการตรวจ

การจ้าง

๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าอุ้ง

กำหนดให้คอนกรีตต้องมีแรงอัดประลัยค่าสุดของแท่งคอนกรีต มาตรฐานที่อายุ ๒๘ วัน ชนิดลูกบาศก์ (๑๕ x ๑๕ x ๑๕ ซม.) ๒๕๐ กก./ตร. ซม. หรือชนิดทรงกระบอก (Ø ๑๕ x ๓๐ ซม.) ๒๐๐ กก./ตร. ซม. หรือที่อายุ ๗ วัน ค่ากำลังอัดแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าที่กำหนด เมื่ออายุ ครบ ๒๘ วัน เป็นการกำหนดให้ผู้รับจ้างสามารถนำผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน มาใช้ประกอบการส่งมอบงานและเบิกเงินได้

ไม่ได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการหล่อผิวจราจรคอนกรีต การวางเหล็กเสริม การจัดทำรอยต่อ การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีต และการป้องกันความเสียหายของพื้นจราจร

ขาดบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง

สำเนาถูกต้อง

๒. ที่ทำการปกครองอำเภอนมไพร โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนเป็นสุข บริเวณหน้าทำการอำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า แบบบรรยายการไม่มีผังบริเวณแสดงที่ตั้ง

ขอบเขต รูปด้าน รูปตัดของลานอเนกประสงค์ แบบรูประนาบดินถมอัดแน่นหนา ๐.๒๕ เมตร และงานลูกวิ่ง

(นายสนอง คดีประสิทธิ์)

กรรมการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

- ๕ -

อัดแน่น ๐.๑๕ เมตร แต่ไม่กำหนดหมุดอ้างอิงและค่าระดับก่อนและหลังก่อสร้าง งานฝานดินบ่อพักใช้วัสดุเป็นเหล็กรูปพรรณแต่ไม่กำหนดรายละเอียดงานเชื่อมเหล็กและการหาสีกันสนิม ไม่ได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการหล่อผิวจราจรคอนกรีต การวางเหล็กเสริม การจัดทำรอยต่อ การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีต และการป้องกันความเสียหายของพื้นจราจร นอกจากนี้พบว่ากำหนดให้คอนกรีตต้องมีแรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีต มาตรฐานที่อายุ ๒๘ วัน ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กก./ตร.ซม. หรือที่อายุ ๗ วัน ค่ากำลังอัดแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุ ครบ ๒๘ วัน เป็นการกำหนดให้ผู้รับจ้างสามารถนำผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน มาใช้ประกอบการส่งมอบงานและเบิกเงินได้

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำแบบรูปรายการละเอียดไม่ครบถ้วน และการตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง จึงอาจเป็นเหตุให้ผลงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักวิศวกรรม อันจะส่งผลให้ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมานและที่ทำการปกครองอำเภอนพนมไพรได้รับความเสียหาย จึงขอให้ทบทวนการดำเนินการโครงการดังกล่าวให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแบบแผนของทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ เพื่อประกอบการติดตามตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

สำเนาถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ


(นายไชยพงษ์ คลประสิทธิ์)


(นายพิทยา แก้วกัญญา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและข้อกฎหมายและการพัฒนาระบบงาน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. ๐ ๔๓๕๓ ๔๐๒๘

โทรสาร ๐ ๔๓๕๓ ๔๐๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ret@oag.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน(ฝ่ายการเงินและบัญชี)โทร ๐๔๓-๕๖๑๐๘๐

ที่ รอ ๐๓๑๘๘/

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานการตรวจสอบรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

๑.เรื่องเดิม

๓.๑ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รอ ๐๐๑๓๗.๒/ ๖ ๘๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าได้ตรวจสอบเอกสารดำเนินการโครงการพบว่า มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการพิจารณา ดังนี้

๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีโคตร

- ไม่ได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการหล่อผิวจราจรคอนกรีตกำลังของคอนกรีต การวางเหล็กเสริม การจัดทำรอยต่อ การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีตและการป้องกันความเสียหายของพื้นจราจร

- ไม่ได้ระบุตำแหน่งของเหล็ก WIRE MESH

- ขาดบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง

๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่ายูง

- กำหนดให้คอนกรีตต้องมีแรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีต มาตรฐานที่อายุ ๒๘ วัน ชนิดลูกบาศก์ (๑๕x๑๕x๑๕ ซม.) ๒๔๐ กก./ตร.ซม. หรือชนิดทรงกระบอก (Ø ๑๕x๓๐ ซม.) ๒๐๐ กก./ตร.ซม. หรือที่อายุ ๗ วัน ค่ากำลังอัดแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุ ครบ ๒๘ วัน เป็นการกำหนดให้ผู้รับจ้างสามารถนำผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ ๗ วัน มาใช้ประกอบการส่งมอบงานและเบิกเงินได้

- ไม่ได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการหล่อผิวจราจรคอนกรีต การวางเหล็กเสริม การจัดทำรอยต่อ การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีต และการป้องกันความเสียหายของพื้นจราจร

- ขาดบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเรียกดูเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีโคตร และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่ายูง ได้ตรวจสอบการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยแนะนำให้ช่างจัดทำรูปแบบและรายละเอียดให้ชัดเจน และให้บันทึกพ้อยสัญญาจ้างเพิ่มเติม จำนวน ๓ แผ่น จะทำให้สัญญาจ้างครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ


๓. ข้อพิจารณา

ข้าเกษตรุพักรักษาได้ร่วมกับช่างพิจารณาตรวจสอบรูปแบบรายการก่อสร้างเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า รูปแบบรายการถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง การกำหนดบ่มคอนกรีต ๒๘ วัน ซึ่งอยู่ในเอกสารข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดตำแหน่งของเหล็ก WIRE MESH ตามแบบตารางที่ ๓ และ ๒ ขอใช้บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติม จำนวน ๓ แผ่น โดยผู้รับจ้างยินยอม และได้แต่งตั้งช่างผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ ตามข้อเสนอแนะนำของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในสัญญาจ้าง และคำสั่งแต่งตั้งช่างวิศวกรรมโยธา เพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง


(นายอรรถมนูญ แจ่มใส)
นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน


(นายเลอชัย กองทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๙.๑.๖๖

เห็นชอบ
อนามแล้ว

๒๙.๑.๖๖
(นายวินชัย คงขาม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


(นางอังกิร ทองคิ้ว)
เลขาธิการอำเภอ