

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)																			
ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการ จัดการขยะ รายการ : ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร เทศบาลตำบลแม่ส่าย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C	C	C														
		ผล	C					C			C								
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	แผน	93.6006	39.1696	-	-	39.1696	16.3293	-	16.3293	-	38.1017	-	11.4306	26.6712	-	-	-	-
		ผล	93.6006	39.1696	11.8864	-	27.2832	54.4310	-	-	54.4310	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน.....

(นายณัฐวุฒิ เป็ลือ่งทุกข์)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี :

สำนังบประมาณ สำนัคนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นส สุวานันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 เมษายน 2563

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สัรรวจออกแบบ / กำหนดคุณสมบัติของ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /oc แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction, e-market, e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%