



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.คบ.

ถึง กปบ.ฉ.3

เลขที่ ฉ.3กฟส.อ.คบ.(กป.)21/2564

วันที่ 08 มกราคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน อก.ปบ.ฉ.3 (ผคฟ.กปบ.ฉ.3)

ด้วย ผกป.กฟส.ครบุรี


จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ดินสายส่งจากบ้านโคกสะอาด ถึง สฟ.คบ. ช่วงที่ 2 โดยครั้งนี้จะดับไฟฟ้า บริเวณหน้าครบุรีรีสอร์ท ถึง KON 3S - 13 (หน้าค่าย ดชด. เก่า) อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ ฉ.3 กวว.(รร.) 1597 ลว. 6 พ.ย. 2560 หมายเลขงาน WBS. P - TDD01.3 - F - KOBDO.6004 นั้น

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับไฟฟ้าระบบแรงสูงในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย และสภาพหน้างานเข้าดำเนินการไม่สะดวก โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้

1. เปลี่ยนสายแรงสูง KON 3 จากสาย PK 185 ต.มม. เป็นสาย SAC 185 ต.มม. ระยะทาง 1 วงจรกม.
2. เปลี่ยนคอนแท็ก ขนาด 25 ม. เป็น คอนแท็กทางโค้ง (CCB) จำนวน 56 ชุด
3. RM SAC. 185 ต.มม. KON 70 ที่ติดตั้งบน Spaser นำมาติดตั้งบนคอนแท็กทางโค้ง ระยะทาง 1 วงจรกม.

ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะแจ้งให้ ผบ.ชช. / ผกป.คบ. และ ศจฟ.กฟฉ. 3 ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสุรชาติ พรอมจะบุน)
ผจก.กฟส.อ.คบ.

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายสุรชาติ พรอมจะบุน Date: 08/01/2564 08:42:31

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

SCAN แล้ว...- 8 ม.ค. 2564



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผกป.ค.บ.

เลขที่ ฉ.๓/ค.บ.(ก.ป.)

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.ค.บ. ผ่าน ผผ.ก.ป.ค.บ. ๗ ๑๖๔.

ถึง ผจก.ค.บ.

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ด้วย ผกป.กฟส.ครบุรี จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่งจากบ้านโคกสะอาด ถึง สฟ.ค.บ. ช่วงที่ ๒ โดยครั้งนี้จะดับไฟฟ้า บริเวณหน้าครบุรีรีสอร์ท ถึง KON ๓S - ๑๓ (หน้าค่าย ตชด. เก่า) อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ กวว.(ร.ร.) ๑๕๕๗ ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๖๐ หมายเลขงาน WBS. P - TDD๐๑.๓ - F - KOBDO.๖๐๐๔ นั้น

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับไฟฟ้าระบบแรงสูงในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย และสภาพหน้างานเข้าดำเนินการไม่สะดวก โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้

๑. เปลี่ยนสายแรงสูง KON ๓ จากสาย PIC ๑๘๕ ต.มม. เป็นสาย SAC ๑๘๕ ต.มม. ระยะทาง ๑ วงจรกม.
๒. เปลี่ยนคอนแทก ขนาด ๒.๕ ม. เป็น คอนแทกทางโค้ง (CCB) จำนวน ๕๖ ชุด
๓. RM SAC. ๑๘๕ ต.มม. KON ๗ ที่ติดตั้งบน Spaser นำมาติดตั้งบนคอนแทกทางโค้ง ระยะทาง ๑ วงจรกม.

ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะแจ้งให้ ผปบ.ชช. / ผกป.ค.บ. และ ศจฟ.กฟผ. ๓ ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายอนนท์ สธธารณชัย)

ชผ.ก.ป.ค.บ. (089-8451549)

เรียน อ.ก.ป.บ.๑.3

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☐ สามารถดำเนินการดับไฟได้ตามเสนอพร้อมนี้
ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
☐ ไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป

(ลงชื่อ).....

(.....) ผคฟ.

ที่ ผคฟ.ก.ป.บ.๑.3/.....

เรียน ผจก.กฟอ.ชช./กฟส. ค.บ.

- ☐ อนุมัติ - และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย
☐ ไม่อนุมัติดับไฟได้ตามเสนอจึงขอให้พิจารณากำหนดแผนงานดับไฟใหม่ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(.....)

อ.ก.ป.บ.๑.3

เรียนผจก.ค.บ.

ผกป. พิจารณาขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงานแล้วเห็นควรอนุมัติให้ดับไฟได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมตั้งแต่ 300kVA ขึ้นไป ที่ได้รับผลกระทบจำนวน-..... รายตามแผนผังแนบ

(ลงชื่อ).....

(นายประจวบ ฝ่ายกระโทก)

ผผ.ก.ป.ค.บ.

ที่ ฉ.๓ ค.บ.(ก.ป.) ๒๑๑๒๒

เรียน อ.ก.ป.บ.๑.3 (ผคฟ.ก.ป.บ.๑.3)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชาติ พร้อมจะบก)

ผจก.ค.บ.

บันทึกการดับไฟปฏิบัติ เริ่มดับไฟ เวลา.....น. (นาย.....ผู้แจ้ง)

แจ้งงานแล้วเสร็จ เวลา.....น. (นาย.....ผู้แจ้ง)

จ่ายไฟคืนได้ เวลา.....น. (นาย.....ผู้แจ้ง)

แผนผังงานฉบับปรับปรุงฯ ได้ให้สัตยาบันจากบ้านโลกสะอาด ถึง ตพ.กรบุรี ช่วงที่ 2
บริเวณ SF6 KON 3S-13 หน้าค่าย ศชค.เก่า ถึง หน้าลานมันวีระศักดิ์ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564

முது

1. ប្រព័ន្ធទឹកស្រោច K0N 35-13 (បង្កើតឡើងដោយ ប្រព័ន្ធទឹកស្រោច)
2. បង្កើត K0N 3 ប្រព័ន្ធទឹកស្រោច ប្រព័ន្ធទឹកស្រោច B ឬ K0N 35-13
3. បង្កើត K0N 7 ប្រព័ន្ធទឹកស្រោច K0N 07S-04 ឬ ប្រព័ន្ធទឹកស្រោច A
4. បង្កើតបង្គោល 115KV. ប្រព័ន្ធទឹកស្រោច CCI 06YS-202 ឬ ប្រព័ន្ធទឹកស្រោច

