

- รท.บ.บ.๑.๓ ปฏิบัติงานแทน รท.บ.บ.๑.๑

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย.. วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น.

EO.....เป็นผู้ตรวจสอบ

☐ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ.....☐ Voltage Detector จำนวน.....ชุด , สภาพ(__ปกติ / __ชำรุด) ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....ชุด , สภาพ(__ปกติ / __ชำรุด)

ผู้ประสานงานดับไฟ.....ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....

ขั้นตอนย้ายโหลดดับไฟปฏิบัติงาน

ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
1	Non Reclosing	CCI08R-01		กฟส.ชช.	
2	Non Reclosing	POU03R-03		ศจฟ.ฉ.3 SCADA	
3	Off Auto	KON04VB-01		ศจฟ.ฉ.3 SCADA	
4	สับ	CCI08S-07		กฟส.ชช.	
5	ปลด + Lock คาน	KON04VS-403		กฟส.คบ.	
6	สับ	POU03S-21		ศจฟ.ฉ.3 SCADA	
7	ปลด	KON04R-01 + SW.Load		กฟส.คบ.	
8	ล๊อคคาน	KON07S-06		กฟส.คบ.	
9	ปลด + Lock คาน	KON04VS-607		กฟส.คบ.	
10	ชี้แจงบริเวณ ปฏิบัติงาน/ไฟดับจาก..	KON04VS-607 ถึง KON04VS-403 และ KON04R-01		พนักงาน ศจฟ.	ผู้ประสานงาน.....
11	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	จุด ปฏิบัติงาน DDE		ผู้แจ้ง.....	
12	ทำกราวด์ คร่อม หัว-ท้าย	จุด ปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
13	ตัดเบรก	DDE จุด A		กฟส.คบ.	
14	สับ	KON04VS-403		กฟส.คบ.	ปลด Lock คาน ก่อนสับ
15	ชี้แจงบริเวณ ปฏิบัติงาน/ไฟดับจาก..	DDE จุด A ถึง KON04VS-607		พนักงาน ศจฟ.	ผู้ประสานงาน.....
16	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	จุด ปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
17	ทำกราวด์ คร่อม หัว-ท้าย	จุด ปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
18	Normal	CCI08R-01		กฟส.ชช.	
19	Normal	POU03R-03		ศจฟ.ฉ.3 SCADA	
20	On Auto	KON04VB-01		ศจฟ.ฉ.3 SCADA	

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)

เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย.. วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น.

EO.....เป็นผู้ตรวจสอบ

☐ KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ.....

☐ Voltage Detector จำนวน.....ชุด , สภาพ(_ปกติ / _ชำรุด) ☐ อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน.....ชุด , สภาพ(_ปกติ / _ชำรุด)

ผู้ประสานงานดับไฟ.....ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....

ขั้นตอนย้ายโหลดดับไฟปฏิบัติงาน

ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
21	ขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผน แล้วเสร็จ				
22	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างชี้แจง ผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประสานงานดับไฟ			ผู้ควบคุมงานชื่อ.....	ผู้ประสานงาน.....
23	Non Reclosing	CCI08R-01		กฟส.ชช.	
24	Non Reclosing	POU03R-03		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
25	Off Auto	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
26	ปลดกราวด์ คร่อม หัว-ท้าย	จุด ปฏิบัติงาน		ผู้แจ้ง.....	
27	ปลด + Lock คาน	KON04VS-403		กฟส.คบ.	
28	ชี้แจงบริเวณ ปฏิบัติงาน/ไฟดับจาก..	KON04VS-607 ถึง KON04VS-403 และ KON04R-01		พนักงาน ศจพ.	ผู้ประสานงาน.....
29	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	จุด ปฏิบัติงาน DDE		ผู้แจ้ง.....	
30	ทำกราวด์ คร่อม หัว-ท้าย	จุด เชื่อมเบรก		ผู้แจ้ง.....	
31	เชื่อมเบรก	DDE จุด A		กฟส.คบ.	
32	ปลดกราวด์ คร่อม หัว-ท้าย	จุด เชื่อมเบรก		ผู้แจ้ง.....	
33	สับ	KON04VS-403		กฟส.คบ.	ปลด Lock คาน ก่อนสับ
34	สับ	KON04VS-607		กฟส.คบ.	ปลด Lock คาน ก่อนสับ
35	ปลด	CCI08S-07		กฟส.ชช.	
36	สับ	SW.Load + KON04R-01		กฟส.คบ.	
37	ปลด	POU03S-21		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
38	ปลดล๊อคคาน	KON07S-06		กฟส.คบ.	
39	Normal	CCI08R-01		กฟส.ชช.	
40	Normal	POU03R-03		ศจพ.ฉ.3 SCADA	
41	On Auto	KON04VB-01		ศจพ.ฉ.3 SCADA	

☐ มท.แจ้งหน่วยงานภายนอก EGAT☐ บันทึกฝากโหลดข้ามเขตภายใน PEA กฟผ.....☐ มท.แจ้งหน่วยงานภายนอก VSPP/SPP บริษัท.....☐ อื่นๆ

ลงชื่อ.....ผู้ออกสวิตซ์ชิง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ชิง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติสวิตซ์ชิง

(นายอำนาจ ฤทธิพิทักษ์)

(นายณรงค์ รัตนทรัพย์)

(นายนิรันดร์ แนวเงินดี)

พชช. ผคพ.ฉ.3 วันที่ 13/01/2566

ผคพ.ฉ.3 วันที่ 13/01/2566

ผคพ.ฉ.3 วันที่ 13/01/2566