

- รท.ปบ.จ.3 ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.จ.3

แบบฟอร์มกำหนดขั้นตอนการดับไฟ (Switching Order)					
เพื่อ กฟอ.คบ. ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น					
E/O					ตรวจสอบ
☐	KYT/Safety Talk เวลา..... ผู้ดำเนินการ.....				
☐	Voltage detector จำนวน ชุด ,สภาพ (ปกติ/ชำรุด).....		☐	อุปกรณ์ทำกราวด์ จำนวน ชุด ,สภาพ (ปกติ/ชำรุด).....	
ผู้ประสานงานดับไฟ.....					
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....					
ที่	การปฏิบัติงาน	รหัสอุปกรณ์	เวลา	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
ขั้นตอนย้ายโหลดดับไฟปฏิบัติงาน					
*** ก่อน ปลด/สับ อุปกรณ์ให้แจ้งการทำงานอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว ***					
1	เช็คสถานะ + ล็อคคาน	KON07S-06		กฟอ.คบ.	สถานะปกติต้องอยู่ Open
2	สับ	POU03S-21		ศจฟ.ฉ.3	SCADA
3	ปลด	KON04R-01 + SW.LOAD		กฟอ.คบ.	
4	สับ	CCI08S-07		กฟอ.ชช.	
5	ปลด + ล็อคคาน	KON04VS-403		กฟอ.คบ.	
6	ปลด + ล็อคคาน	KON04VS-607		กฟอ.คบ.	ปั้มเซลล์บ้านดอนกรุด
7	ชี้แจงบริเวณไฟดับปฏิบัติงานไฟดับจาก		KON04VS-607 ถึง KON04R-01 และ KON04VS-403 พนักงาน ศจฟ.ฉ.3.....เวลา.....		
8	ตรวจสอบแรงดัน จุดตัดเบรก DDE เวลา.....ผู้แจ้ง.....ผลการตรวจสอบ (มีไฟ / ไม่มีไฟ)				
9	ทำการวัดคร่อมหัว-ท้าย จุดตัดเบรก DDEเวลา.....ผู้แจ้ง.....				
10	ตัด DDE	DDE จุด 2		ชุดปฏิบัติงาน	ตัดเบรกแบบไม่มีไฟ
11	ปลดกราวด์คร่อมหัว-ท้าย จุดตัดเบรก DDEเวลา.....ผู้แจ้ง.....				
12	ปลดล็อคคาน + สับ	KON04VS-607		กฟอ.คบ.	ไปเบรกจุดตัดเบรก 2
13	ชี้แจงบริเวณไฟดับปฏิบัติงานไฟดับจาก		DDE จุด A ถึง DDE จุด B พนักงาน ศจฟ.ฉ.3.....เวลา.....		
14	ผู้ประสานงาน..... เวลา.....				
15	ตรวจสอบแรงดันเวลา.....ผู้แจ้ง.....ผลการตรวจสอบ (มีไฟ / ไม่มีไฟ)				
16	ทำการวัดคร่อมหัว-ท้าย จุดปฏิบัติงาน.....เวลา.....ผู้แจ้ง.....				
ขั้นตอนคืนสภาพโหลด					
17	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบไม่มีคนทำงาน..... ชี้แจงผลการปฏิบัติงานให้ (ผู้ประสานงานดับไฟ)เวลา.....				
18	ปลดกราวด์คร่อมหัว-ท้าย จุดปฏิบัติงาน เวลา.....ผู้แจ้ง.....เวลา.....				
19	ปลด + ล็อคคาน	KON04VS-607		กฟอ.คบ.	
20	ชี้แจงบริเวณไฟดับปฏิบัติงานไฟดับจาก		KON04VS-607 ถึง KON04R-01 และ KON04VS-403 พนักงาน ศจฟ.ฉ.3.....เวลา.....		
21	ตรวจสอบแรงดัน จุดเชื่อมเบรก DDE เวลา.....ผู้แจ้ง.....ผลการตรวจสอบ (มีไฟ / ไม่มีไฟ)				
22	ทำการวัดคร่อมหัว-ท้าย จุดเชื่อมเบรก DDEเวลา.....ผู้แจ้ง.....				
23	เชื่อม DDE	DDE จุด 2		ชุดปฏิบัติงาน	เชื่อมเบรกแบบไม่มีไฟ
24	ปลดกราวด์คร่อมหัว-ท้าย จุดเชื่อมเบรก DDEเวลา.....ผู้แจ้ง.....				
25	ปลดล็อคคาน + สับ	KON04VS-607		กฟอ.คบ.	ปั้มเซลล์บ้านดอนกรุด
26	ปลดล็อคคาน + สับ	KON04VS-403		กฟอ.คบ.	
27	ปลด	CCI08S-07		กฟอ.ชช.	
28	สับ	KON04R-01 + SW.LOAD		กฟอ.คบ.	
29	ปลด	POU03S-21		ศจฟ.ฉ.3	SCADA
30	ปลดล็อคคาน	KON07S-06		กฟอ.คบ.	สถานะปกติต้องอยู่ Open

☐ มท.แจ้งหน่วยงานภายนอก EGAT

☐ บันทึกฝากโหลดข้ามเขตภายใน PEA กฟอ.....

☐ มท.แจ้งหน่วยงานภายนอก VSPP/SPP บริษัท.....

☐ อื่นๆ

ลงชื่อ.....ผู้ออกสวิตซ์ซิง

(นายศักดิ์ ดังกลาง)

พชง. ผลฟ.ฉ.3 วันที่ 23/01/2566

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบสวิตซ์ซิง

(นายณรงศ์ รตจันทร์พะเนา)

พชง. ผลฟ.ฉ.3 วันที่ 23/01/2566

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติสวิตซ์ซิง

(นายชัชวาลย์ สาสน์ทิพย์)

ชผ.คฟ.ปฏิบัติงานแทน หม.คฟ.กบ.ฉ.3