



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.กบินทร์บุรี ถึง กบล.ก.๑
เลขที่ ก.๑ กบบ.(บค.)๒๑๖๒ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ.
เรียน อก.บล.ก.๑

กฟอ.กบินทร์บุรี ขอส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟภ. ของ กฟอ.กบินทร์บุรี และ กฟส.นาดี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ โดยได้จัดส่งรายละเอียดแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงาน กฟอ.กบินทร์บุรี จำนวน ๑๑ แผ่น
๒. รายงานผลการดำเนินงาน กฟส.นาดี จำนวน ๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

(นายวินัย สุขวิสัย)

รจก. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กบบ.

ผบค.กฟอ.กบบ. (บดีรินทร์ คงอินทร์)
โทร. ๑๖๗๓๕-๗

26.๑๐.๕๙.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน...กฟส.อ.บาศิ.....ประจำเดือน...กันยายน...2559.....

- 1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
 - มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ชื่อ-ชาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 108.2-120.7 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท เซาว์ดстил จำกัด	2-ศ.ค.-59	111.26	111	

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายภายในกรอบตัวเบี่ยงการ ค่าเงินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่พิจารณา	จุดตรวจ	สถานที่วัดแรงดัน	(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
						ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง (โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.8-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กบบ.1	1	บริษัท ฟู้ดวา ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย	ระยอง	3-ต.ค.-59	22.4		3	22.4	22.4	
2	กบบ.1	3	บริษัท รัชทิน (ไทยแลนด์) จำกัด		3-ต.ค.-59	22.5		3	22.39	22.4	
3	กบบ.1	4	บริษัท ไทลท์ตีปเป เรลเวย์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย		3-ต.ค.-59	22.6		3	22.64	22.6	
4	กบบ.1	5	บริษัท อิกซอน สเปอรัท แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย		3-ต.ค.-59	22.4		3	22.9	22.9	
5	กบบ.1	7	บริษัท เคทีเค (ประเทศไทย) จำกัด		3-ต.ค.-59	22.3		3	22.42	22.4	
6	กบบ.1	8	บริษัท บิลเลี่ยมเมท อิมพอร์ต จำกัด		3-ต.ค.-59	22.4		3	22.95	22.8	
7	กบบ.1	9	บริษัท อีบีอี (ประเทศไทย) จำกัด		3-ต.ค.-59	22.5		3	22.86	22.8	
8	กบบ.1	10	บริษัท เมสต้า อิมพอร์ตเนชั่นแนล จำกัด		3-ต.ค.-59	22.6		3	22.86	22.8	
9	กบบ.3	1	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		3-ต.ค.-59	22.7		3	22.67	22.6	
10	กบบ.3	2	บริษัท ไทยเบค โซลาร์ จำกัด		3-ต.ค.-59	22.5		3	22.70	22.7	
11	กบบ.2	2	บริษัท สุนันทาพาณิชย์ จำกัด		3-ต.ค.-59	22.5		3	22.54	22.5	
12	กบบ.2	6	บริษัท ทิมพาลัส จำกัด		3-ต.ค.-59	22.6		3	22.63	22.6	
13	กบบ.2	7	บริษัท 95 โป		3-ต.ค.-59	22.6		3	22.48	22.4	
14	นนทรี	1	โรงงานน้ำดื่มแม่ไก่		3-ต.ค.-59	22.5		3	22.74	22.6	
15	นนทรี	2	ฟาร์มไก่ แม่มาตย์พันธุ์ดี		3-ต.ค.-59	22.5		3	22.40	22.4	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. ปี 2559
ของหน่วยงาน...กฟผ.อ.นาคี.....ประจำเดือน...กันยายน...2559.....

- 1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)
- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ชื่อ-ชาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินงาน ค่าเงินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟผ. 1, 2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาคี	ฟาร์มโรงงานทึบศรีนครินทร์	3-ค.ค.-59	398.61	398	
2	นาคี	ฟาร์มหมู่บ้านทุ่ง คีรีปรีทรี	3-ค.ค.-59	414.22	410	
3	นาคี	อ.พาดแม่จันอุดมสุข	3-ค.ค.-59	402.92	400	
4	นาคี	ธนาคารกรุงไทยสาขาอุดร	3-ค.ค.-59	411.32	410	
5	นาคี	นายอำเภอ สุจริตไทย	3-ค.ค.-59	410.8	410	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี 2559
ของหน่วยงาน...กฟส.อ.นาคี.....ประจำเดือน...กันยายน...2559.....

1.งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standards)

มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดหัวข้อ-ชาย) แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินงาน ค่าเป้าหมายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ. 1, 2	สถานที่วัดแรงดันไฟฟ้า (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	นาคี	เขื่อนลาลาดอุดมสุข F6 KBU	3-ค.ค.-59	236.9	236	
2	นาคี	บริษัท ฟุ้งทิพย์อินทร์ F1 NSI	3-ค.ค.-59	232.68	232	
3	นาคี	บ.ศูนย์สหพลาตติก F2 KBU	3-ค.ค.-59	230.8	231	
4	นาคี	ฟาร์มในป่าของลุง ปานระคอม F2 NSI	3-ค.ค.-59	234.35	234	
5	นาคี	วัดทับโพธิ์ F1 KBU	3-ค.ค.-59	234.85	234	
6	นาคี	นงก. คีษะยา ชัยพลา F7 KBU	3-ค.ค.-59	236.9	236	