

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลดปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
(1) อุปกรณ์สายยึดโยง													
1	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กกรูปรองน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	780	สอบราคา	22-ก.พ.-60			610,740.00		✓		ขส.ก.1(จช)-I-012/2560	
2	ภัยธรรมชาติ	เหล็กกรูปรองน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	400	สอบราคา	22-ก.พ.-60			313,200.00		✓		ขส.ก.1(จช)-I-012/2560	
	รวม		1,180					923,940.00					
3	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	670	สอบราคา	22-ก.พ.-60			344,380.00		✓		ขส.ก.1(จช)-I-012/2560	
	รวม		670					344,380.00					
4	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	28,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			383,600.00		✓		ขส.ก.1(จช)-I-011/2560	
	รวม		28,000					383,600.00					
5	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	27,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			739,800.00		✓		ขส.ก.1(จช)-I-011/2560	
6	ภัยธรรมชาติ	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			54,800.00		✓		ขส.ก.1(จช)-I-011/2560	
	รวม		29,000					794,600.00					
7	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	9,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60			457,200.00		✓		ขส.ก.1(จช)-I-011/2560	
	รวม		9,000					457,200.00					
8	งานย้ายแนวสายส่ง	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	660	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	97,680.00		✓		ขต.ก.1(จช)-I-024/2560	
	รวม		660					97,680.00					
9	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		244,400.00		✓		ขต.ก.1(จช)-I-025/2560	
10	ภัยธรรมชาติ	กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	160	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		60,160.00		✓		ขต.ก.1(จช)-I-025/2560	
	รวม		810					304,560.00					
11	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ ไร้ปลั๊ก)	7,500	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	40,650.00		✓		ขต.ก.1(จช)-I-024/2560	
	รวม		7,500					40,650.00					
12	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ ไร้ปลั๊ก)	2,200	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	68,420.00		✓		ขต.ก.1(จช)-I-024/2560	
	รวม		2,200					68,420.00					
13	งานย้ายแนวสายส่ง	กราวด์ไวร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	350	สอบราคา	22-ก.พ.-60			53,200.00		✓		ขส.ก.1(จช)-I-012/2560	
	รวม		350					53,200.00					
		รวม (1) อุปกรณ์สายยึดโยง	79,370					3,468,230.00					
(2) อุปกรณ์โลหะ													
14	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	5,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			93,960.00		✓		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560	
	รวม		5,800					93,960.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบประมาณงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1 โตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
15	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			49,560.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,800					49,560.00					
16	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,400	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			141,440.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		6,400					141,440.00					
17	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,700	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			71,820.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,700					71,820.00					
18	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			48,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,000					48,200.00					
19	งานย้ายแนวสายส่ง	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			120,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		800					120,800.00					
20	งานย้ายแนวสายส่ง	สตัด์โบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	550	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			97,900.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		550					97,900.00					
21	งานย้ายแนวสายส่ง	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม. รู 18 มม.	31,600	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			104,912.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		31,600					104,912.00					
22	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบไม้ค้อน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			110,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,500					110,500.00					
23	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบไม้ค้อน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			38,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		500					38,200.00					
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ	52,150					877,292.00					
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย											
24	งานย้ายแนวสายส่ง	เทพื้นเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4'x30'	2,800	ตกลงราคา				131,040.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-026/2560
	รวม		2,800					131,040.00					
25	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	300	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	51,600.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-020/2560
	รวม		300					51,600.00					
26	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,170	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	169,650.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-020/2560
	รวม		1,170					169,650.00					
27	งานย้ายแนวสายส่ง	ปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิ้ลสำหรับเคเบิ้ลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	700	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60		67,340.00		✓			ชต.ก.1(จช)-I-022/2560
	รวม		700					67,340.00					

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบประมาณงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
 หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
28	งานย้ายแนวสายส่ง	คอนกรีตเสริมเหล็กเสาสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	3,900	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	15-มี.ค.-60	67,080.00		✓		ชต.ก.1(จช)-I-021/2560	
	รวม		3,900					67,080.00					
29	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กคาน	1,140	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			1,174,200.00		✓		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560	
30	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กคาน	350	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			360,500.00		✓		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560	
	รวม		1,490					1,534,700.00					
		รวม (3) อุปกรณ์ประกอบสาย	10,360					2,021,410.00					
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย											
31	งานย้ายแนวสายส่ง	สเตรนแกล้มบีแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	350	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	27,650.00		✓		ชต.ก.1(จช)-I-023/2560	
	รวม		350					27,650.00					
32	งานย้ายแนวสายส่ง	รีด 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,140	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		96,330.00		✓		ชต.ก.1(จช)-I-027/2560	
	รวม		1,140					96,330.00					
33	งานย้ายแนวสายส่ง	รีด 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	450	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		63,450.00		✓		ชต.ก.1(จช)-I-027/2560	
	รวม		450					63,450.00					
34	งานย้ายแนวสายส่ง	รีด 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,400	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60		267,400.00		✓		ชต.ก.1(จช)-I-027/2560	
	รวม		1,400					267,400.00					
35	งานย้ายแนวสายส่ง	ทิมเบลเคลวิส สำหรับปริฟอร์มเข้าปลายสาย	1,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60			46,800.00		✓		ปก.ก.1(จช)-I-019/2560	
	รวม		1,800					46,800.00					
		รวม (4) อุปกรณ์ลูกถ้วย	5,140					501,630.00					
								6,868,562.00					

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2560

- (1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลานานในการพิจารณา
- (3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง
- (4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- (5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้
- (6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น
- (7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่
- (8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุรองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. 2560 - มี.ค. 2560)
 หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				

- (9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา
 (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
 (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
 (12) หมายถึง ขลอการจัดหาปรับลดจำนวน
 (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
 (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
 (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
 (16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.
 (17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน
 (18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
 (19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
 (20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

(ลงชื่อ)



(นางสำเนียง อ่าพันธุ์)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)



(นางประไพ จิรณี)

ผู้อำนวยการกองบัญชี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบ