

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุดังจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟผ.1 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. 2560 - มิ.ย. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงที่ไม่ใช่พัสดุหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
		(1) อุปกรณ์สายยึดโยง											
1	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	780	สอบราคา	22-ก.พ.-60	15-พ.ค.-60		610,740.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
2	ภัยธรรมชาติ	เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม.	400	สอบราคา	22-ก.พ.-60	15-พ.ค.-60		313,200.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
	รวม		1,180					923,940.00					
3	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	670	สอบราคา	22-ก.พ.-60	-	-	344,380.00			✓	(4)	ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
	รวม		670					344,380.00					
4	งานย้ายแนวสายส่ง	สวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404	28,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60	23-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	383,600.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
	รวม		28,000					383,600.00					
5	งานย้ายแนวสายส่ง	สวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	27,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60	23-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	739,800.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
6	ภัยธรรมชาติ	สวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60	23-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	54,800.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
	รวม		29,000					794,600.00					
7	งานย้ายแนวสายส่ง	สวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404	9,000	สอบราคา	22-ก.พ.-60	23-พ.ค.-60	31-พ.ค.-60	457,200.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-011/2560
	รวม		9,000					457,200.00					
8	งานย้ายแนวสายส่ง	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	660	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	97,680.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-024/2560
	รวม		660					97,680.00					
9	งานย้ายแนวสายส่ง	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	650	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	10-เม.ย.-60	244,400.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-025/2560
10	ภัยธรรมชาติ	กรวดรีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	160	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	10-เม.ย.-60	60,160.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-025/2560
	รวม		810					304,560.00					
11	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ รีป คลิฟ)	7,500	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	40,650.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-024/2560
	รวม		7,500					40,650.00					
12	งานย้ายแนวสายส่ง	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ รีป คลิฟ)	2,200	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	68,420.00		✓			ขส.ก.1(จช)-I-024/2560
	รวม		2,200					68,420.00					
13	งานย้ายแนวสายส่ง	กรวดวาร์แคลมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	350	สอบราคา	22-ก.พ.-60	-	-	53,200.00			✓	(4)	ขส.ก.1(จช)-I-012/2560
	รวม		350					53,200.00					
		รวม (1) อุปกรณ์สายยึดโยง	79,370					3,468,230.00					
		(2) อุปกรณ์โลหะ											
14	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	5,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	16-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	93,960.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		5,800					93,960.00					
15	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	2,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	16-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	49,560.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดุดังกล่าวจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณประจำปี 2558 ของ กฟผ.1 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. 2560 - มิ.ย. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุคงเหลือปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม		2,800					49,560.00					
16	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	6,400	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	16-พ.ค.-60	23-พ.ค.-60	141,440.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		6,400					141,440.00					
17	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	2,700	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	8-มิ.ย.-60	22-มิ.ย.-60	71,820.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,700					71,820.00					
18	งานย้ายแนวสายส่ง	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	1,000	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	8-มิ.ย.-60	22-มิ.ย.-60	48,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,000					48,200.00					
19	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x800 มม.	800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	8-มิ.ย.-60	22-มิ.ย.-60	120,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		800					120,800.00					
20	งานย้ายแนวสายส่ง	สตั๊ปโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	550	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	8-มิ.ย.-60	22-มิ.ย.-60	97,900.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		550					97,900.00					
21	งานย้ายแนวสายส่ง	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	31,600	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	8-มิ.ย.-60	22-มิ.ย.-60	104,912.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		31,600					104,912.00					
22	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	2,500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	8-มิ.ย.-60	22-มิ.ย.-60	110,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		2,500					110,500.00					
23	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	500	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	16-พ.ค.-60	13-มิ.ย.-60	38,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		500					38,200.00					
		รวม (2) อุปกรณ์โลหะ	52,150					877,292.00					
		(3) อุปกรณ์ประกอบสาย											
24	งานย้ายแนวสายส่ง	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	2,800	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	8-มิ.ย.-60		131,040.00			✓	(1)	ชด.ก.1(จช)-I-026/2560
	รวม		2,800					131,040.00					
25	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	300	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มิ.ค.-60	15-มิ.ค.-60	51,600.00		✓			ชด.ก.1(จช)-I-020/2560
	รวม		300					51,600.00					
26	งานย้ายแนวสายส่ง	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	1,170	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มิ.ค.-60	15-มิ.ค.-60	169,650.00		✓			ชด.ก.1(จช)-I-020/2560
	รวม		1,170					169,650.00					
27	งานย้ายแนวสายส่ง	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.	700	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มิ.ค.-60	19-เม.ย.-60	67,340.00		✓			ชด.ก.1(จช)-I-022/2560
	รวม		700					67,340.00					
28	งานย้ายแนวสายส่ง	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	3,900	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มิ.ค.-60	15-มิ.ค.-60	67,080.00		✓			ชด.ก.1(จช)-I-021/2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟผ.1 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. 2560 - มิ.ย. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดुरองที่ไม่ใช่พัสดุลูกปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				
	รวม		3,900					67,080.00					
29	งานย้ายแนวสายส่ง	เหล็กคานเคเบิลอากาศทางโค้ง	1,140	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	5-มิ.ย.-60	20-มิ.ย.-60	1,174,200.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
30	ภัยธรรมชาติ	เหล็กคานเคเบิลอากาศทางโค้ง	350	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	5-มิ.ย.-60	20-มิ.ย.-60	360,500.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,490					1,534,700.00					
		รวม (3) อุปกรณ์ประกอบสาย	10,360					2,021,410.00					
		(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย											
31	งานย้ายแนวสายส่ง	สเตรนแคลมป์แบบตรงAL 35-70 ตมม.ACSR 35-50 ตมม.	350	ตกลงราคา	23-ก.พ.-60	13-มี.ค.-60	20-มี.ค.-60	27,650.00		✓			ชด.ก.1(จช)-I-023/2560
	รวม		350					27,650.00					
32	งานย้ายแนวสายส่ง	แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น	1,140	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60	8-พ.ค.-60	96,330.00		✓			ชด.ก.1(จช)-I-027/2560
	รวม		1,140					96,330.00					
33	งานย้ายแนวสายส่ง	แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น	450	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60	8-พ.ค.-60	63,450.00		✓			ชด.ก.1(จช)-I-027/2560
	รวม		450					63,450.00					
34	งานย้ายแนวสายส่ง	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	1,400	ตกลงราคา	23-มี.ค.-60	13-มี.ค.-60	8-พ.ค.-60	267,400.00		✓			ชด.ก.1(จช)-I-027/2560
	รวม		1,400					267,400.00					
35	งานย้ายแนวสายส่ง	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	1,800	ประกวดราคา	20-ก.พ.-60	-	-	46,800.00		✓			ปก.ก.1(จช)-I-019/2560
	รวม		1,800					46,800.00					
		รวม (4) อุปกรณ์ลูกถ้วย	5,140					501,630.00					
								6,868,562.00					

หมายเหตุ :

ปีงบประมาณ 2560

(1) หมายถึง รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) หมายถึง การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากใช้เวลาในการพิจารณา

(3) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูง

(4) หมายถึง ยกเลิก ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

(5) หมายถึง ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถหาผู้ชนะการประมูลได้

(6) หมายถึง ยกเลิก และจัดซื้อเพิ่มเติมในประกวดราคาอื่น

(7) หมายถึง ยกเลิกการจัดหา และไม่จัดซื้อใหม่

(8) หมายถึง รออนุมัติให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากกองเจ้าของเรื่อง

(9) หมายถึง เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อพัสดुरองจากงบลงทุนงานย้ายแนวสายส่งและระบบจำหน่าย และงบประมาณระบบจำหน่ายที่เสียหายจากภัยธรรมชาติที่เบิกไปใช้งานปี 2558 ของ กฟภ.1 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. 2560 - มิ.ย. 2560)

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ (กองบัญชี) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ (พัสดุรองที่ไม่ใช่พัสดุลหลักปี 2560)	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ (กรณีไม่เป็น ไปตามแผน)	หมายเหตุ (หมายเลขการจัดซื้อ)
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ บาท)				

- (10) หมายถึง เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
- (11) หมายถึง ผู้ขายส่งของล่าช้า
- (12) หมายถึง ขลอการจัดหาปรับลดจำนวน
- (13) หมายถึง ลดจำนวนการจัดซื้อ
- (14) หมายถึง โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
- (15) หมายถึง ได้ผลทดสอบพัสดุจากกองวิศวกรรมและทดสอบล่าช้า
- (16) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านการเห็นชอบจาก กรม.
- (17) หมายถึง ยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อผิดขั้นตอน
- (18) หมายถึง รอลงนามในสัญญา
- (19) หมายถึง จัดทำเอกสารการดำเนินการจัดซื้อล่าช้า
- (20) หมายถึง ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสำเนียง อัมพันธุ์)
หัวหน้าแผนกจัดซื้อและจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางประไพ จิรณี)
ผู้อำนวยการกองบัญชี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา