

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับ	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
				109.2 - 120.7 (เควี.)	
1	บริษัท ไทยบาร์มิล จำกัด หมู่ที่ 6 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	9-ต.ค.-59 15.32 น.	114.94	✓	
2	บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด	29-พ.ย.-59 11.30 น.	117.12	✓	
3	บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด	29-พ.ย.-59 11.30 น.	117.77	✓	
4	บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัด 99/1 ม.9 ต.วังไก่อเลื้อย อ.หันคา จ.ชัยนาท	10พ.ย.59	115	✓	
5	บริษัท เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออฟมินิแบ จำกัด ถ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง	1-พ.ย.-59 07.30 น.	115.5	✓	
6	บริษัท อินโดเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.ท่าโขลง อ.ทำวั่ง	1 พ.ย.2559 07.30 น.	115.50	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับ	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
				109.2 - 120.7 (เควี.)	
7	บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด ต.ดิลัง อ.พัฒนานิคม	2-ธ.ค.-59 10.00 น.	112.80	✓	
8	บริษัท บีฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	2-ธ.ค.-59 10.30 น.	112.8	✓	
9	บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	2-ธ.ค.-59 11.00 น.	112.8	✓	
10	บริษัท สุรินทร์ ออมย่า จำกัด ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	2-ธ.ค.-59 11.00 น.	112.8	✓	
11	สถานีไฟฟ้า บริษัท โกลเด็นไลน์บิสซิเนส บริษัท โกลเด็นไลน์บิสซิเนส ต.กันจ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	28-พ.ย.-59 10.00 น.	114.8	✓	

สถานะ ประจำเดือน พ.ย.2559

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อ แปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
					ที่สถานี (เควี.)	ที่ต้นหม้อแปลงด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
									20.9 -23.1 (เควี.)	
1	กฟอ.หล่มสัก	1	บ้านป่าบาง ม.1 ต.บึงน้ำเต้า 50 kVA 2PEA 43-1022 ระยะห่างจากสถานีฯ 27 (กม.)	11-พ.ย.-59 18.00 น.	22.5	397	4	21.7	✓	
2	สถานีอุทัยธานี	F2	อ.เมือง PEA 45-034028 ขนาด 50 KVA	28-พ.ย.-59 11.30 น.	22.70	40.00	3	22.50	✓	
3	นครสวรรค์ 1	NSA03	บ้านดงเมือง หมู่ 7 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว PEA.29-015992 ห่างสถานีไฟฟ้า 15 กม.	22-พ.ย.-59 11.00 น.	22.70	400	4	21.45	✓	
4	นครสวรรค์ 2	NSB05	ตรงข้าม ร.ร.วันทามารีย์ ถ.สวรรค์วิถี หม้อแปลง 160 KVA PEA.56-016216 ห่างสถานีไฟฟ้า 9 กม.	22-พ.ย.-59 10.00 น.	22.80	391	3	21.51	✓	
5	นครสวรรค์ 4	NSU02	บ้านหนองแพงพวย ม.1 ต.หนองเต่า หม้อแปลง 160 KVA PEA.38-023324 ห่างสถานีไฟฟ้า 15 กม.	22-พ.ย.-59 13.30 น.	22.10	397	3	21.84	✓	
6	ท่าตะโก	TCA02	หน้าวัดพนมรอก หม้อแปลง 160 KVA PEA. 33-005988 ห่างจากสถานีฯ 17 กม.	22-พ.ย.-59 14.30 น.	22.50	409	3	22.50	✓	
7	มโนรมณ์	MRA03	รง.ดัชฌิลล์ อ.พยุหะคีรี หม้อแปลง 315 KVA PEA 47-112240 ห่างสถานีไฟฟ้า 13 กม.	22-พ.ย.-59 11.00 น.	22.30	406	3	22.33	✓	
8	หนองบัว	NOB01	บ้านคลองลาน หม้อแปลง 50 KVA PEA 31-004793 ห่างจากสถานี 15 กม.	22-พ.ย.-59 13.00 น.	22.80	411	3	22.61	✓	
9	โคกสำโรง	8	บ้านเนินส้มกบ	9-ก.ย.-59	22.60	387.00	2	22.82	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อ แปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
					ที่สถานี (เควี.)	ที่ต้นหม้อแปลงด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
									20.9 -23.1 (เควี.)	
			PEA 38-015731 30 KVA	11.50 น.						
10	สิงห์บุรี		ฟีดเดอร์ 3 สถานีสิงห์บุรี	29-พ.ย.-59 14.00 น.	21.5	394	3	21.5	✓	
11	ชัยนาท	4	นายสุรศักดิ์ เถกิงศรี 50 Kva PEA 59-106791	10พ.ย.59	22.90	418	3	22.90	✓	
12	หันคา	4	เทศบาลตำบลบ้านเขียน 50 Kva PEA 56-013953	17พ.ย.59	22.86	418	3	22.90	✓	
13	ชัยนาท	2	นายสนั่น พุฒทรัพย์ 100 Kva PEA 52-004977	7พ.ย.59	22.60	409	3	22.49	✓	
14	ชัยนาท	4	สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด 250 Kva PEA 58-109038	21พ.ย.59	22.92	418	3	22.90	✓	
15	ชัยนาท	1	นางนุสรา เหลืองสุขบูล 100 Kva PEA 39-113703	24พ.ย.59	22.80	410	3	22.50	✓	
16	ลพบุรี 1	3	บริเวณบ้านหนองแฝกเลื่อม หม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ ระยะห่างจากสถานีฯ 16 กม.	1 พ.ย.2559 13.00 น.	22.30	400	3	22	✓	
17	ลพบุรี 2	1	บริเวณตลาดเสาธง หม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ ระยะห่างจากสถานีฯ 8 กม.	1 พ.ย.2559 13.30 น.	22.3	400	3	22.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อ แปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
					ที่สถานี (เควี.)	ที่ต้นหม้อแปลงด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
									20.9 -23.1 (เควี.)	
18	ลพบุรี 3	1	บริเวณหมู่บ้านเพชรโสธร หม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ ระยะห่างจากสถานี 9 กม.	1 พ.ย.2559 14.00 น.	22.30	400.00	3	22.00	✓	
19	พัฒนานิคม	๕	ซอย 17-18 สาย 4 หม้อแปลง 20 KVA. PEA. 28-16791 ระยะทางห่างสถานี 16 กม.	2-ธ.ค.-59 10.00 น.	22.80	396.00	3	22.50	✓	
20	พัฒนานิคม	10	วัดพนมวัน ตีลัง TR 50 KVA. PEA.47-5424 ระยะทางห่างสถานี 10 กม.	2-ธ.ค.-59 10.00 น.	22.90	396.00	3	22.50	✓	
21	ชัยบาดาล	2	ปากทางเข้าวัดเขาศิริบรรพต หม้อแปลง 3 เฟส 100 KVA PEA24-017817 ห่างจาก สถานี 3 กม.	8-ธ.ค.-59 11.00 น.	23.0	405.67	3	22.8	✓	
22	เพชรบูรณ์	PEA 05	หน้าโรงเรียนบ้านชัยมงคล PEA 45-24536 ขนาด 50 KVA จากสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ 17 กม.	8-พ.ย.-59 12.30 น.	22.00	409.70	3	22.44	✓	
23	ลาดยาว	LAA09	บ้านหนองขี้วัว ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ หม้อแปลง100KVA 35-003016 ระยะห่างจากสถานี 26 กม.	25 พ.ย. 59 19.35 น.	22.80	414.00	5	22.80	✓	
24	ตาคี2	1	หม้อแปลงบ้านหนองสีนวล หม้อแปลงขนาด 50 KVA PEA 00-11012 ห่างจากสถานี 12 กม.วัดที่ต้นหม้อแปลง	2 พ.ย.59 13.00 น.	23.05	409.50	3	22.97	✓	
25	บึงสามพัน	9	บ้านหนองงูเหลือม ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ PEA 51-10828 ระยะห่างจกสถานี ประมาณ 20 กม.	28-พ.ย.-59 10.00 น.	22.40	399.90	3	21.97	✓	
26	วิเชียรบุรี	3	นายประณม ตะกรุดโถม 249 ม.5 ต.คลองกระจิง	28 พ.ย.59	21.10	401.00	3	22.06	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.) ขนาด 100 KVA PEA 37-15796 ห่างจากสถานี 11 กม.	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน 14.00 น.	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อ แปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
					ที่สถานีฯ (เควี.)	ที่ต้นหม้อแปลงด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
									20.9 -23.1 (เควี.)	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					200-240 โวลต์	
1	กฟอ.หล่มสัก	บ้านป่าบาง ม.1 ต.บึงน้ำเต้า 50 kVA 2PEA 43-1022 มิเตอร์หมายเลข PEA 58-01140675 ระยะห่างจากหม้อแปลง 700 (ม.)	11-พ.ย.-59 18.00 น.	230	✓	
2	การไฟฟ้า จ.อุทัยธานี F2	อ.เมือง PEA 45-034028 ขนาด 160 kva	28 พ.ย.59 09.20 น.	228.67	✓	
3	นครสวรรค์ สถานีนว.1	นายประเสริฐ ทองสุรจิตกุล เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ 413-0918-50	22-พ.ย.-59 14.00 น.	221	✓	
4	โคกสำโรง	บ้านเนินส้มกบ PEA 38-015731 30 KVA	9-ก.ย.-59 15.30 น.	226.00	✓	
5	สิงห์บุรี	พิตเตอร์ 3 สถานีสิงห์บุรีหน้าวัดพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี หม้อแปลงขนาด 30 KVA PEA 56-004183 ระยะทาง 8 กม.	29-พ.ย.-59 18.00 น.	233	✓	
6	ชัยนาท	ม.8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง 30 Kva PEA 53-000803	9พ.ย.59	228.00	✓	
8	หันคา	ม.8 ต.หันคา อ.หันคา 30 Kva PEA 57-006932	4พ.ย.59	226.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					200-240 โวลต์	
9	สรรรคบุรี	ม.2 ต.ห้วยกรด อ.สรรรคบุรี 160 Kva PEA 56-001892	15พ.ย.59	226.00	✓	
10	วัดสิงห์	ม.3 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ 50 Kva PEA 58-007431	22พ.ย.59	230.00	✓	
11	มโนรมย์	ม.1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ 250 Kva PEA 51-920321	16พ.ย.59	232.00	✓	
12	กฟจ.ลพบุรี	บริเวณหมู่บ้านเพชรโสธร หม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ ระยะห่างจากสถานีฯ 9 กม.	1-พ.ย.-59 14	229.00	✓	✓
13	กฟอ.พัฒนานิคม	ร้านอยู่เจริญ ซอย 12 สาย 4 ขวา มิเตอร์ 062-2984-00 ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร	2 ธ.ค. 59 09.30 น.	229.00	✓	
14	กฟอ.พัฒนานิคม	นายอำนาจ ขำวงษ์ ซอย 23-24 สายโท ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร	2 ธ.ค. 59 10.00 น.	227.00	✓	
15	ชัยบาดาล	ปากทางเข้าวัดเขาศิริบรรพต มิเตอร์ PEA 20844321 ห่างจาก หม้อแปลง 30 เมตร	8 ธ.ค. 59 11.00 น.	231	✓	
16	ชัยบาดาล	ปากทางเข้าวัดเขาศิริบรรพต มิเตอร์ PEA 25602691	8 ธ.ค. 59	233.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ห่างจาก หม้อแปลง 100 เมตร	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน 11.00 น.	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					200-240 โวลต์	
17	เพชรบูรณ์	หน้าโรงเรียนบ้านชัยมงคล PEA 45-24536 ขนาด 50 KVA จากสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ 17 กม.	18-พ.ย.-59 12.30 น.	236.98	✓	
16	กฟอ.ลาดยาว	บ้านหนองขี้วัว ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ หม้อแปลงขนาด 100KVA 35-003016 ระยะห่างจากสถานีประมาณ 26 กม.	25-พ.ย.-59 19.35 น.	224.00	✓	
17	กฟอ.ตากลี	หม้อแปลงบ้านหนองสีนวล หม้อแปลงขนาด 50 KVA PEA 00-11012 ห่างจากต้นหม้อแปลงประมาณ 100 ม.	2-พ.ย.-59 13.00 น.	231.10	✓	
16	ศรีเทพ	นายประณม ตะกรุดโถม 249 ม.5 ต.คลองกระจิง มิเตอร์ 15(45) A PEA D668586 ห่างจากหม้อแปลง 160 ม.	28-พ.ย.-59 14.00.	218.00	✓	
17	บึงสามพัน	นายสมชาย เครือโย ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ PEA มิเตอร์ 18516985ห่างจากหม้อแปลง 60 ม.	28-พ.ย.-59 10.00 น.	225.00	✓	

สถานะ ประจำเดือน พ.ย.2559

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟพ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					342-418 โวลท์	
1	กฟอ.หล่มสัก	บ้านป่าบาง ม.1 ต.บึงน้ำเต้า 50 kVA 2PEA 43-1022 มิเตอร์หมายเลข PEA 58-01140675 ระยะห่างจากหม้อแปลง 700 (ม.)	11-พ.ย.-59 18.00 น.	397	✓	
2	การไฟฟ้า จ.อุทัยธานี F2	อ.เมือง PEA 45-034028 ขนาด 160 kva	28 พ.ย.59 10.30 น.	399.33	✓	
3	นครสวรรค์ สถานีนว.1	นายประเสริฐ ทองสุรจิตกุล เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ 413-0918-50	22-พ.ย.-59 14.00 น.	401	✓	
4	โคกสำโรง	บ้านเนินส้มกบ PEA 38-015731 30 KVA	9-ก.ย.-59 15.30 น.	387.00	✓	
5	สิงห์บุรี	ฟีดเดอร์ 3 สถานีสิงห์บุรี หน้าวัดพรหมสาคร ต.บางพุทรา อ.เมือง จ. สิงห์บุรี หม้อแปลงขนาด250KVA PEA29-011590 ระยะทาง 7 กม.	29-พ.ย.-59 18.30 น.	394	✓	
6	ชัยนาท	นางอุทัยวรรณ กองเงินงาม	7พ.ย.59	418.00	✓	
7	หันคา	นายสุนทร กาญจนวิกติ	11พ.ย.59	414.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์) +17.00	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					342-418 โวลต์	
8	สรรคบุรี	นางวิไล ไวกูณฐอนุชิต	15พ.ย.59	414.00	✓	
9	วัดสิงห์	นายวิชาญ วงษ์พานิช	9พ.ย.59	410.00	✓	
10	มโนรมย์	วัดศรีเจริญคงคาราม	22พ.ย.59	410.00	✓	
11	กฟจ.ลพบุรี	บริเวณหมู่บ้านเพชรโสธร หม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ ระยะห่างจากสถานีฯ 9 กม.	1-พ.ย.-59 14.00 น.	400.00	✓	
12	กฟอ.พัฒนานิคม	ร้านอยู่เจริญ ซอย 12 สาย 4 ขวา มิเตอร์ 062-2984-00 ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร	2-ธ.ค.-59 09.30 น.	400.00	✓	
13	ชัยบาดาล	ทางเข้าวัดเขาศิริบรรพต PEA 28030456 ห่างจาก หม้อแปลง 50 เมตร	8-ธ.ค.-59 11.00 น.	404.2	✓	
14	เพชรบูรณ์	หน้าโรงเรียนบ้านชัยมงคล PEA 45-24536 ขนาด 50 KVA	18-พ.ย.-59	409.70	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟพ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) จากสถานีไฟฟ้าเพชบูรณ์ 17 กม.	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน 12.30 น.	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					342-418 โวลต์	
15	กฟอ.ลาดยาว	บ้านหนองขี้วัว ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ หม้อแปลงขนาด 100KVA 35-003016 ระยะห่างจากสถานี 26 กม.	25-พ.ย.-59 19.35 น.	414.00	✓	
16	กฟอ.ตากลี	หม้อแปลงบ้านหนองสนवल หม้อแปลงขนาด 50 KVA PEA 00-11012 ห่างจากสถานี 12 ก.ม.วัดที่ต้นหม้อแปลง	2-พ.ย.-59 13.00 น.	409.50	✓	
17	ศรีเทพ	นายประณม ตะกรุดโถม 249 ม.5 ต.คลองกระจิง มิเตอร์ 15(45) A PEA D668586 ห่างจากหม้อแปลง 160 ม.	28-พ.ย.-59 14.00 น.	393.00	✓	
18	บึงสามพัน	นายสมชาย เครือไย ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ PEA มิเตอร์ 18516985ห่างจากหม้อแปลง 60 ม.	28-พ.ย.-59 10.00 น.	390.00	✓	

สถานะ ประจำเดือน พ.ย2559