

แบบรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.มท.

จังหวัดเลย (ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566)

ที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ. 2566	วิธีจัดซื้อจัด จ้าง	ขณะนี้อยู่ใน ขั้นตอนใด*	ปัญหาอุปสรรค/วิธีการแก้ไข	ชื่อผู้สัญญา	วันที่ลงนาม สัญญา	ระยะเวลา	วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด สัญญา	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการ สำนักงาน จังหวัดเลย	3,000,000 บาท (วงเงินจ้าง 2,772,000 บาท)	e-bidding	เร่งรัดการ เบิกจ่าย	1) เนื่องจากผู้พักอาศัยขนย้ายสัมภาระและจัดหาที่พัก อาศัยระหว่างทางการปรับปรุงฯ ไม่เรียบร้อย ซึ่งในเบื้องต้น จะดำเนินการปรับปรุงแต่ละห้องที่มีความพร้อมให้แล้ว เสร็จ แต่จากข้อเท็จจริงและรายละเอียดงานตามหลัก วิชาการจะต้องรื้อถอน/เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า ระบบ ประปา ทั้งหมด ทำให้ไม่สะดวกในการพักอาศัยระหว่าง การปรับปรุงฯ ทำให้มีการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง ทำให้มีการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างจำนวน 25 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566 2) การดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการปรับปรุงฯ เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช้งาน โดยได้แจ้งให้ ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๖ รวมจำนวนวันที่เกิดขึ้น จริง 19 วัน	บริษัท โชคเพิ่ม ทรัพย์ การช่าง จำกัด	วันที่ 2 มีนาคม 2566	150 วัน	เริ่มต้นสัญญา 3 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 31 กรกฎาคม 2566	ได้ขยายระยะเวลาการสิ้นสุด สัญญา จำนวน 40 วัน วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2566
2	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศาลากลาง จังหวัดเลย (หลังเก่า)	1,750,000 บาท (วงเงินจ้าง 1,686,000 บาท)	e-bidding	เบิกจ่ายครบ ทุกงวด เสร็จ เรียบร้อยแล้ว		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.เจ.เนียร์ และบริการ 2010	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	120 วัน	เริ่มต้นสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุด สัญญา 15 มิถุนายน 2566	วงเงินจ้าง 1,686,000 บาท