



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. นาย พงษ์เทพ มโนมัยพันธ์
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๑๐๔๔ ลว.๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก นาย พงษ์เทพ มโนมัยพันธ์ ลว. ๑๐ พ.ย.๕๕ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง นั้น
ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. นาย พงษ์เทพ มโนมัยพันธ์ ตั้งอยู่ที่ตำบล เติมิด อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ประกอบกิจการ ห้างพักให้เช่าหม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางแสน ๒(BSO) อยู่ห่างจากสถานี ฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๒. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับโหลดรวม ๖๖ กว. โดย กฟภ.เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง

๓. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐% ปักเสาคร.ขนาด ๑๒.๐๐ , ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๓ , ๑ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๔ ชุด , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ค.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๐๔ เมตร พร้อมพาดสายโอเวอร์เฮด

๒. แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาคร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑ ชุด , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ค.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๒ เมตร

๓. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แบบแขวนบนเสา พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน โดย กฟภ.เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง

๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำภายนอก รีดถอนเสาคร.ขนาด ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น (คั่นคั้ง) , รีดถอนสายบนเสาขนาด ๕๕ ค.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐๔ เมตร (นำกลับมาใช้งานใหม่)

๕. แผนกแรงต่ำภายนอก พาดสายบนเสาขนาด ๕๕ ค.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐๔ เมตร (ใช้ของเดิม)

๖. แผนกมิเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาดเรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๑๐๐ เควีเอ*๑๐๐)	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐%	เป็นเงิน	๘๓,๕๖๐.๘๖	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๔๖,๗๖๕.๔๘	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๒๑๖,๐๔๘.๑๖	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท

- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๖๖,๘๘๔.๕๑	บาท
	ภาษี ๗%	๒๕,๖๘๑.๙๒	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙๒,๕๖๖.๔๓	บาท
- หักค่าสำรวจออกแบบและแผนผัง	เป็นเงิน	๕,๓๕๐.๐๐	บาท ตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๓๒๐๓๗๕๙๑๑๐๐๐๑ ลว.๑๐ พ.ย.๒๕๕๙			
- คงเหลือส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๘๗,๒๑๖.๔๓	บาท

เงินลงทุนในส่วนของฟก.

-แผนกมอเตอร์แรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๓,๕๒๖.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
-แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐ %	เป็นเงิน	๘๓,๕๖๐.๘๘ บาท	เบิกจากงบลงทุน
-แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๗,๐๘๕.๐๐ บาท	เบิกจากงบทำการ
-แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕,๔๐๒.๕๕ บาท	เบิกจากงบลงทุน

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๓๘๗,๒๑๖.๔๓ บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นทรัพย์สินของ ฟก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุภกิจ พบสุวรรณ)

พช.ระดับ ๗ รักษาการแทน.ผอ.บค.บส.

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่ บส.(บค.)/๒๓๖/๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายพิเชษฐ์ วิถีธรรมศักดิ์)

ผจก.กฟฟ.บส.

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙