



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. นาย ชาตรี อินพุ่ม
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๑๓๓๖๘ ลว.๑๓ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผบค.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก นาย ชาตรี อินพุ่ม ลว. ๑๓ ก.พ.๖๐ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง
ถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. นาย ชาตรี อินพุ่ม ตั้งอยู่ที่ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ประกอบกิจการ ได้ะสนักเกอร์ หม้อ
แปลงที่ขอติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ (BPE)
อยู่ห่างจากสถานี ฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๒. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
เพื่อใช้กับโหลดรวม ๓๓ กว. โดย ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง

๓. ผู้ใช้ไฟชำระค่าตรวจสอบแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จ
เลขที่ F๔๙๑๐๙๖๐๐๒๑๗๐๐๐๑ ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐% ปักเสาคร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา
จำนวน ๑ ชุด , พาดด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๖ เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาคร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น , เทคอนกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑ ชุด ,
พาดด้วยสายเคเบิ้ลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔ เมตร พร้อมพาดสายโอเวอร์เฮด

๓. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ๐๐
จำนวน ๑ เครื่อง แบบแขวนบนเสา พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน โดย ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง

๔. แผนกมิเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐/๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์
จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๕๐ เควีเอ*๑๐๐)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐%	เป็นเงิน	๒๕,๖๕๓.๒๕	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๔๕,๓๔๐.๒๕	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๖๘,๓๕๕.๒๘	บาท
- ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	เป็นเงิน	๔,๕๐๐.๐๐	บาท

- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน

เป็นเงิน	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๕๔,๘๔๘.๘๖	บาท
ภาษี ๗%	๑๐,๘๓๙.๔๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖๕,๖๘๘.๒๘	บาท

เงินลงทุนในส่วนของกฟภ.

- แผนกมิเตอร์แรงต่ำ

เป็นเงิน ๔,๐๖๖.๐๐ บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

- แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐ %

เป็นเงิน ๒๕,๖๕๓.๒๘ บาท เบิกจากงบลงทุน

เงินลงทุนส่วนที่เป็นบ่งบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๖๕,๖๘๘.๒๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบแปดสตางค์) กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติ ตามข้อตกลงแล้ว

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณ การมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสุภกิจ พบสุวรรณ)

พชง.๓ รักษาการแทน.ผ.บ.บ.บ.

๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่ บส.(บค.)/๐๔๓/๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายพิเชฐ วิถีธรรมศักดิ์)

ผจก.กฟฟ.บส.

๒ มีนาคม ๒๕๖๐