



จาก หน.บค.กฟอ.พนท. ถึง ผจก.กฟอ.พานทอง
เลขที่ _____ วันที่ ๓ มี.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท. บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๕๓๒๗ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.พานทอง

ตาม คำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่าย ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า นั้น
ผบค.กฟอ.พานทอง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ บริษัทวสุธร แลนด์ จำกัด สถานที่อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ ๗
ถนน/ซอย โรงเรียนมาบสามเกลียว ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ประเภทการใช้ไฟฟ้า จัดสรรที่อยู่อาศัย

๑.๒ สภาพภูมิประเทศคิดอัตราค่าแรง ☐ กรณี ๑ ☒ กรณี ๒ ☐ กรณี ๓

๑.๓ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด _____ Mw.) ของสถานีควบคุมการ
จ่ายไฟ อมตะนคร อยู่ห่างจากสถานี _____ อมตะนคร ที่ใกล้ที่สุดระยะทางประมาณ ๔ กม.

๑.๔ ปัจจุบันใช้ไฟของกฟอ.อยู่แล้วโดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ.
จำนวน _____ เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่ _____

๑.๕ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอให้ ☒ กฟอ. ☐ ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(☒) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๓ เครื่อง ที่จุด ☐

(☐) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ.เพิ่มอีกจำนวน _____ เครื่อง ที่จุด ☐

(☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ. เป็นขนาด _____ เควีเอ.

จำนวน _____ เครื่อง (ที่จุด ☐)

(_____ หม้อแปลงเดิม ระบบ _____ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด _____ เควีเอ. (ที่ชื่อ _____))

ผู้ใช้ไฟขอขายคืน กฟอ. ตั้งแต่ปี _____ ราคาเครื่องละ _____ บาท ราคามาตรฐานปี _____) หักค่า

เสื่อมหม้อแปลงปีละ ๕% เป็นเวลา _____ ปี หักแล้วคงเหลือราคารับซื้อคืนเป็นเงิน _____ บาท

ให้ กฟอ.ชบ. ตรวจสอบคุณภาพหม้อแปลงที่รับซื้อคืน หากสามารถจ่ายกระแสไฟได้เป็นอย่างดี จึงจะรับซื้อคืนและให้คืนเงินผู้ใช้ไฟ

เป็นเงิน _____ บาท โดยให้ ผจก.ชบ. เป็นผู้ส่งจ่ายจากรายได้ของ กฟอ.ชบ. ต่อไป

๑.๖ ผู้ใช้ไฟ ☒ ขอให้ กฟอ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างให้

☐ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมีนาย _____

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (_____)สามัญ (_____)วุฒิ วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง

(เลขทะเบียน _____) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุมและออกแบบการก่อสร้าง

๑.๗ ☐ ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเองนั้น แม้ว่า กฟอ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบ
แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหาย หรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว และผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำหม้อแปลง
ไปให้ กฟอ. ตรวจสอบและทดสอบด้วย

๑.๘ ☐ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดหาและติดตั้งเอง (การติดตั้งคาปาซิเตอร์ จะต้องมิขนาดที่ติดตั้งเป็น ร้อยละ ๓๐
ของขนาดหม้อแปลงที่ติดตั้งรวมกัน และจะต้องมีค่า P.F. ไม่ต่ำกว่า ๐.๘๕ ถ้าหากผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์แล้ว หรือ ยังไม่ติดตั้ง และมีค่า P.F. ต่ำกว่า ๐.๘๕
กฟอ. จะเรียกเก็บในอัตราที่ กฟอ. ประกาศใช้

๑.๙ กำหนดยื่นราคา _____ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัดแรง _____ เป็นของ กฟอ.

๑.๑๐ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟอ.

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอกกฟภ.ลงทุน ๑๐๐ % (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น (☐ ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ๖๑๐ เมตร
- (☐) ร้อยถนนเสา ขนาด ๘ เมตร จำนวน -- ต้น (☒) ร้อยถนนสายเคเบิล ACSR ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้นระยะทาง ๖๑๐ เมตร
- (☐) เทโคเนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- ต้น

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน (☐ กฟภ.ดำเนินการ (☐ ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- ต้น (☐ ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด ๓.๕๐, ๔.๕๐ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☐) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง -- เมตร
- (☐) ระบบจำหน่ายแรงส่งภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟภ.ชลบุรี ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- (☐) จุด  กฟภ. ดำเนินการติดตั้งชุดคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน -- ชุด
- (☐) เทโคเนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- ต้น

๒.๓ แผนกหม้อแปลงไฟฟ้า (☐ กฟภ.ดำเนินการ (☐ ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- ต้น (☐) ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☐) อุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลง จำนวน -- ชุด
- (☐) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด -- เควี.เอ. จำนวน -- เครื่อง(ที่จุด )
- (☐) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด -- เควี.เอ. เพิ่มอีกจำนวน -- เครื่อง(ที่จุด )
- (☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด -- เควี.เอ. เป็นขนาด -- เควี.เอ. จำนวน -- เครื่อง(ที่จุด )
- (☐) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน -- ชุด
- (☐) --

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟภ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๘.๕ เมตร จำนวน ๒.๕ ต้น (☐ ปีกเสาดม้อ คอ.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☐) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง -- เมตร
- (☐) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๙๕ ต.มม. เมนขายคา จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง -- เมตร
- (☐) เทโคเนเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (☐) ร้อยถนนสายแรงต่ำขนาด ๘ เมตร จำนวน -- ต้น

๒.๕ แผนกแรงคาปาซิเตอร์ (☐ กฟภ.ดำเนินการ (☐ ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด -- กิโลวาร์ จำนวน -- เครื่อง
- (☐) --

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ดำเนินการ)

- (☐) ติดตั้งเครื่องวัดแรง -- ระบบ ๓ เฟส -- ประกอบ ซี.ที. ขนาด -- แอมป์ จำนวน -- ชุด (ที่จุด )
- (☐) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง ต่ำ จากเดิมขนาด -- แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง ต่ำ ขนาด -- แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)
- (☐) --

๒.๗ แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ

- (☐) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง -- เมตร
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมฟูลออเรนเซ็นต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน -- ชุด(กฟภ.ให้โครงการจัดสรรเป็นผู้จัดหาเอง กฟภ.ดำเนินการติดตั้งให้จำนวน -- ชุด)
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน -- ชุด
- (☐) ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ(LT) ขนาด ๑x๔๐๐ A ๕๐๐ V. จำนวน -- ชุด
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด -- วัตต์ จำนวน -- ชุด

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ดำเนินการ) ผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐%

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔.๑๒ เมตร จำนวน ๒,๗ ต้น (☒) ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด ๓.๕๐๔๕๐ เมตร จำนวน ๒,๗ ต้น
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕,๕๐ ต.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทาง ๑๘๕ เมตร
- (☐) เทโคเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☐) ร้อยถอนเสา ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน -- ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน (☒) กฟอ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒,๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๕,๕ ต้น (☒) ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕,๕๐ ต.มม. จำนวน ๑,๓ เส้น ระยะทาง ๑๘๕ เมตร
- (☐) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟอ.ชลบุรี ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟอ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- (☐) จุด  กฟอ. ดำเนินการติดตั้งชุดคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน -- ชุด
- (☐) เทโคเสาคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร จำนวน -- ต้น

๒.๓ แผนกหม้อแปลงไฟฟ้า (☒) กฟอ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน -- ต้น (☐) ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน -- ต้น
- (☒) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง จำนวน ๓ ชุด
- (☒) ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควี.เอ. จำนวน ๓ เครื่อง(ที่จุด )
- (☐) ขอดัดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด -- เควี.เอ. เพิ่มอีกจำนวน -- เครื่อง(ที่จุด )
- (☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด -- เควี.เอ. เป็นขนาด -- เควี.เอ. จำนวน -- เครื่อง(ที่จุด )
- (☐) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน -- ชุด (.....) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน -- เครื่อง
- (☐) ร้อยถอนชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน -- ชุด (.....) ร้อยถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน -- เครื่อง
- หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟอ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟอ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๕๖ ต้น (☒) ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น
- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๔๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๔๐ เมตร
- (☐) พาดสายเมนขยายคา AW ขนาด ๔๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง -- เมตร
- (☐) เทโคเสาคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร จำนวน -- ต้น (.....) ร้อยถอนเสาแรงต่ำขนาด ๘ เมตร จำนวน -- ต้น

๒.๕ แผนกแรงคาปาซิเตอร์ (☐) กฟอ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด -- กิโลวาร์ จำนวน -- เครื่อง
- (☐) --

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟอ.ดำเนินการ)

- (☐) ติดตั้งเครื่องวัดแรง -- ระบบ ๓ เฟส -- ประกอบ ซี.ที. ขนาด -- แอมป์ จำนวน -- ชุด (ที่จุด )
- (☐) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง ต่ำ จากเดิมขนาด -- แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง ต่ำ -- ขนาด -- แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)
- (☐) --

๒.๗ แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ

- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๖๐ เมตร
- (☒) ติดตั้งชุดควบคุมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๓๓ ชุด (กฟอ.ให้ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาเอง กฟอ.ดำเนินการติดตั้งให้ จำนวน ๓๓ ชุด)
- (☒) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด
- (☒) ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ(LT) ขนาด ๑x๔๐๐ A ๕๐๐ V. จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๕๐% ๒๗๓,๘๗๒ บาท)	เป็นเงิน	๑๓๖,๙๓๖.๐๐	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกแรงสูง (กฟอ.ลงทุน ๑๐๐%)	เป็นเงิน	๓๓๘,๗๙๒.๐๐	บาท	เบิกจากงบลงทุน
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๔,๗๐๘.๐๐	บาท	เบิกจากงบลงทุน
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๔,๖๓๘.๐๐	บาท	เบิกจากงบลงทุน
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๙,๘๑๑.๐๐	บาท	เบิกจากงบลงทุน
- แผนก ---	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ ---
- แผนก ---	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ ---

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุง (๒๕๐x๓ เควีเอลละ ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐ % ๒๗๓,๘๗๒ บาท)	เป็นเงิน	๑๓๖,๙๓๗.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๓๕๒,๕๕๙.๐๐	บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๕๙๓,๕๑๓.๐๐	บาท
- แผนกแรงต่ำ.....	เป็นเงิน	๕๙๐,๖๐๙.๐๐	บาท
- แผนกคาปาซิเตอร์	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกรื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (กฟอ.ให้ผู้ใช้ไฟจัดหาตัวเอง)	เป็นเงิน	๑๒๗,๕๖๘.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน --- เมตร	เป็นเงิน	—	บาท
- ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกออนไลน์	เป็นเงิน	๑๑,๖๐๙.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑,๘๘๗,๕๙๕.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๓๖,๑๓๑.๖๕	บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒,๐๑๙,๗๒๖.๖๕ บาท

สองล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์

และค่าเช่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ --- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท(บค) ๐๗๗ /๖๐

หม.บค., หม.กส., หม.ปป., หม.บป.,หม.มต.,หม.บพ.

อนุมัติ

(นายเมธา เมืองมีทรัพย์)

รองผู้จัดการปฏิบัติงาน ผจก.กฟอ.พานทอง

๓ ไร่.ย. ๒๕๖๐

(นายทรงฤทธิ์ วิสุทธิ)

หม.บค.กฟอ.พานทอง

- ๓ ไร่.ย. ๒๕๖๐