



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค ถึง ผจก.รย.  
 เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_  
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กพจ.รย. - หจก.สหภัณฑ์พาณิชย์การค้าระยองฯ  
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๔๒๕๕๘ ลว. ๒๘ ม.ค.๒๕๕๘

ເຮືອນ ຜຈກ.ຮຍ

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย  
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบก.ราย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ....หจก.สหภัณฑ์พานิชย์การค้าระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง.....
  ๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....ไฟสี วงจรที่.....๖.....ของสถานีไฟฟ้า.....ระยอง๑  
อยู่ท่างจากสถานี.....๕.....กม.
  ๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดทำอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้  
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใต้เขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ  
/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....ไฟสี ๒๒ เครื่อง ขนาด.....๑๐๐.....เครื่อง. จำนวน.....๑.....เครื่อง  
มีนาย สุรเดช วุ่นสะยุค สพก.๓๔๒๐ ประมงสามัญวิศวกร.....  
วิศวกรสาขาวิชกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
  ๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
  ๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลากถ่ายไลน์ไฟสีไฟฟ้าเวอร์อาร์ค,สายไฟโซชี, ดรอพเอ้าท์ ๓๗ เครื่อง และล้อฟาร์ระบบ ๒๕-๒๖ เครื่อง ๕ เครื่อง.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก จุด A กฟภ.ดำเนินการ
    - ประกอบด้วย คองกรีตตันลีนและกำแพง ๓ ชุด
  ๒. แผนกแรงสูงภายใน
    - ช่วง A - B ผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเอง
  ๓. แผนกหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เครื่อง ๓ เพส ขนาด ๑๐๐ เครื่อง. จำนวน ๑ เครื่อง  
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)
  ๔. แผนกเครื่องวัด  
รือถอนเครื่องวัดแรง.....ขนาด ซีที.เรโซ .....แอมป์ จำนวน .....เครื่อง  
ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่อ ขนาดซีที.เรโซ ๑๕๐/๕ จำนวน ๓ ชุด
  ๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ หจก.สหภัณฑ์พาณิชย์การค้า

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๒,๑๒๒.๓๒	บาท
๓. แผนกหมวดแปลง	เป็นเงิน.....	บาท
๔. แผนกรี๊ดอนแรงสูง	เป็นเงิน.....	บาท
๕. แผนกรี๊ดอนหมวดแปลง	เป็นเงิน.....	บาท
๖. ค่าเชื้อท์ไลน์	เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-	บาท
๗. ค่าตรวจสอบแรงสูง (๒๐ ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-	บาท
๘. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.-	บาท
	รวมเป็นเงิน.....๕๐,๓๒๒.๓๒	บาท

( ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ) เป็นเงิน.....๓,๕๕๗.๕๖ บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๕๓,๘๗๙.๘๘ บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๑๘,๐๘๘.-	บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....-	บาท
๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....-	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๘,๐๘๘.-	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๕๓,๘๗๙.๘๘ บาท  
กำหนดยืนราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....- บาท  
งบทำการ จำนวน.....- บาท และลงทุน จำนวน.....๑๘,๐๘๘.- บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ  
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ  
ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดทำอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้  
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายใน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว  
ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดทำรายละเอียด  
ๆ ละแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผป.บ., ผมต., วศก.  
ฯลฯ และแบบตามแผนผังก่อสร้างที่ยื่นขอเป็นผู้จัดทำและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ  
พลังไฟฟ้า( PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หาก rob การใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด  
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จพ. ( วส. ) ๑๐๒๔ ลว.๑๕ กย. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ที่รย-บค./ ๑๕/๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) ครรชิต อักษรคิด

(นายครรชิต อักษรคิด)

ผจก. กฟภ. รย. ๑

๑ ๖ เม.ย. ๒๕๖๖

นายอรรถพ ลุขสว่าง  
ผบ.บค.

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖